



000001

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2102 0194 3282	Proyecto de inversión	1,655,249.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655249.75, modificado:1602878.64}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN CAMINO BERNARDINO SANCHEZ DEL POB. FRANCISCO I. MADERO (MADERO) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. MARITIMA 2021	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	KAM63	S	80	60	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.35, meta_modificada:0.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:Libramiento a Dos Bocas, Los Tintos, Paraíso, Tab., México, lon:-93.23289871, lat:18.37733399}}	21-06-2021	20-07-2021	1,602,878.64	1,602,878.64	1,602,878.64	1,602,878.64	1,602,878.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-LO-E5/2021-KAM63, contratista:AARON ZURIEL MERODI O MADRIGAL, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1612592.24, importe_modificado:1612592.24}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.35}}	{1943282/proyecto_INICIO, 1943282/proyecto_INICIO, 1943282/proyecto_PROCESO, 1943282/proyecto_PROCESO, 1943282/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

B3 X



000002

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2102 0194 3485	Proyecto de inversión	529,459.48	{ff: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 529459.48, modificado: 522463.39}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO CERRADA LOS MAGAÑA DE LA RARA ORIENTE 2DA SECCION (PALMA HUACA) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. MARTIMA 2021	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	KAM64	S	25	15	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta: 0.14, meta_modificada: 0.14}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 23, direccion: Unnamed Road, Tab., México, lon: -93.18466187, lat: 18.3282106}}	21-06-2021	20-07-2021	522,463.39	522,463.39	522,463.39	522,463.39	522,463.39	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA-CO-IO-E4/2021-KAM64, contratista: COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 522463.39, importe_modificado: 522463.39}}	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance: 0.14}}	{1943485/proyecto_INICIO, 1943485/proyecto_FIN, 1943485/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validados avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials.



000003

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2102 0194 3174	Proyecto de inversión	675,552.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675552.0, modificado:668090.45}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. ENTRADA LOS HERNANDEZ) EN LA RIA. UNION 1RA. SECCION AMATILLO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. TERRESTRE 2021	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	KAM62	S	70	60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.0, meta_modificada:331.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:Unnamed Road, Tabasco, México, lon:-93.31392288, lat:18.43507476}}	15-06-2021	20-07-2021	668,090.45	668,090.45	668,090.45	668,090.45	668,090.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PARCO-IO-E3/2021-KAM62, contratista:COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:668090.45, importe_modificado:668090.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.0}}	{1943174/proyecto_1943174/proyecto_1943174/proyecto_1943174/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials in blue ink.



000004

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB 2103 0198 3613	Proyecto de inversión	2,002,492.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201495.49, modificado:0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800996.99, modificado:800996.99}}	05000232.- MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, EN LA COLONIA QUINTIN ARAUZ, CALLE LOS HERNANDEZ, FRANCISCO VILLA Y ENTRADA EL DUENDE -164603	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	164603	S	2,613	2,565	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALL E FRANCISCO VILLA COLONIA QUINTIN ARAUZ, 86608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LOS HERNANDEZ, CAMINO EL DUENDE LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA CALLE LOS HERNANDEZ Y , lon:-93.21779423, lat:18.38733342}}	10-08-2021	08-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PARAISO-R33FISE-018/2021-OP356 (05000232), contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2002492.48, importe_modificado:2002492.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1983613 /proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS en la LCF., usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:a petición del ente ejecutor, usuario:luismachavez, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:a petición del ente ejecutor, usuario:luismachavez, fecha:2021-10-06}, obs4:	{obs1: {observación:Este proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS en la LCF., usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:a petición del ente ejecutor, usuario:luismachavez, fecha:2021-10-06}, obs3: {observación:a petición del ente ejecutor, usuario:luismachavez, fecha:2021-10-06}, obs4:

Handwritten signature or initials in blue ink.



000005

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2103 0198 4050	Proyecto de inversión	3,725,275.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:2235165.32, modificado:0.0}, {ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:149010.22, modificado:1490110.22}}	05000236.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, COL. QUINTIN ARAUZ CALLE LEOPOLDO PEREZ - 166186	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	166186	S	2,613	2,565	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2651.0, meta_modificada:2651.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion: CALLE LEOPOLDO PEREZ COLONIA QUINTIN ARAUZ, 86608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE LEOPOLDO PEREZ Y BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA, CALLE DR. JORGE ANDRES GARCIA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE LEOPOLDO, lon: 93.21774101, lat:18.38610955}}	10-08-2021	08-09-2021	1,490,110.22	1,490,110.22	1,490,110.22	1,490,110.22	1,490,110.22	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PARCO-R33FISE-022/2021-KA373(05000236)}, contratista: PROVEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto:3725275.54, importe_modificado:3725275.54}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2651.0}}	{1984050/ proyecto_1984050/ proyecto_1984050/ PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials in blue ink.



000006

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2103 0198 3952	Proyecto de inversión	1,939,572.23	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:1163743.34, modificado:0.0}, {f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:775828.89, modificado:775828.89}}	05000233.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, COL. QUINTIN ARAUZ - 165914	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	165914	S	2,613	2,565	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 889.0, meta_modificada: 889.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 27, direccion: CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA COLONIA QUINTIN ARAUZ, 86608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CAMINO MISAEAL DE LA CRUZ, LA OBRA SE RELIZARA SOBRE DOS ENTRADAS ALEDAÑAS AL CAMINO MISAEAL, lon:-93.20943257, lat:18.3845263}}	10-08-2021	08-09-2021	775,828.89	775,828.89	775,828.89	775,828.89	775,828.89	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PARCO-R33FISE-019/2021-KA371(05000233)}, contratista: GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 1939572.23, importe_modificado: 1939572.23}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 889.0}}	{1983952/proyecto_PROCESO, 1983952/proyecto_INICIO, 1983952/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials in blue ink.



000008

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSILASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURELISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2103 0198 4032	Proyecto de inversión	2,330,271.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:1398162.69, modificado:0.0}, {ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:932108.46, modificado:932108.46}}	05000235-CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, RA. MOCTEZUMA 2DA SECCION. - 166153	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y vialidades	Sin identificar	166153	S	1,265	1,312	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO CARRETERA VECINAL PARAISO - COMALCALCO KILÓMETRO 6 +0 RANCHERIA MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN, 86600 MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA VECINAL PARAISO-COMALCALCO Y , L, lon:-93.21469895, lat:18.35621232}}	10-08-2021	08-09-2021	932,108.46	932,108.46	932,108.46	932,108.46	932,108.46		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PARCO-R33FISE-021/2021-KA372(05000235)}, {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}	{1984032/proyecto_PROCESO, 1984032/proyecto_FIN, 1984032/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials.



000009

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2103 0198 4058	Proyecto de inversión	3,189,191.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913515.16, modificado:0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275676.78, modificado:1275676.78}}	05000237.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, EN LA RAQUINTIN ARAUZ UNO - 166206	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	166206	S	2,613	2,565	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.72, meta_modificada:0.72}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALL E CAMINO EL CHEMON COLONIA QUINTIN ARAUZ, 86608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CAMINO EL CHEMON Y CARRETERA FEDERAL PARAISO-COMALCALCO, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO EL CHEMON DE LA RANCHERIA QUINTIN ARAUZ, lon:93.20913981, lat:18.35936106}}	10-08-2021	08-09-2021	1,275,676.78	1,275,676.78	1,275,676.78	1,275,676.78	1,275,676.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PARAISO-R33FISE-023/2021-KA374(05000237), contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:3189191.94, importe_modificado:3189191.94}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.72}}	{1984058/proyecto_INICIO, 1984058/proyecto_FIN, 1984058/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials in blue ink.



000010

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2103 0198 4063	Proyecto de inversión	9,048,937.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:5429362.24, modificado:0.0}, {ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:3619574.82, modificado:3619574.82}}	05000238.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. DEL EJ. CHILTEPEC (SECCION BANCO) - 166222	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	166222	S	724	787	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE S/N TRAMO CARRETERA FEDERAL COMALCALCO-PARAISO - JALAPITA KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO CHILPETEC SECCIÓN BANCO, 86613 CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO), PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL COMALCALCO-PARAISO, lon:-93.10911748, lat:18.42633158}}	10-08-2021	08-09-2021	3,619,574.82	3,619,574.82	3,619,574.82	3,619,574.82	3,619,574.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PARAISO-CO-R33FISE-024/2021-KA375(05000238)., contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:9048937.06, importe_modificado:9048937.06}}	{meta1: /proyecto_1984063/ proyecto_1984063/ proyecto_1984063/ avance:2.4}}	1984063	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials in blue ink.



000011

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO_DE_PARAISO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2103 0196 5057	Proyecto de inversión	1,023,360.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:1023360.5, modificado:1023360.5}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA ENTRE CALLE REGINO HERNANDEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO EN LA CD. PARAISO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 77482	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	77482	S	12,946	12,240	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALL E GREGORIO MENDEZ CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE REGINO HERNANDEZ, CALLE NICOLAS BRAVO SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GREGORIO M, lon:-93.21298384, lat:18.40023204}}	24-05-2021	12-06-2021	729,712.90	729,712.90	729,712.90	729,712.90	729,712.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PARAISO-R33-008/2021-OP354, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1023360.5, importe_modificado:1023360.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}}	{1965057/proyecto_PROCESO, 1965057/proyecto_INICIO, 1965057/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

By X



000012

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB 2103 0197 9063	Proyecto de inversión	3,468,302.22	{ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3468302.22, modificado:3468302.22}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN DIVERSOS CAMINOS EN EL E.J. PALESTINA DEL MUNICIPIO DE PARAISO - TABASCO - 145195	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	145195	S	148	172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CALL E AGUSTIN MELGAR EJIDO PALESTINA, 86617 PALESTINA, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JOSE MANUEL BARAJAU PEREZ, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES AGUSTIN MELGAR PARTE DE LA CALLE JUAN ES, lon:-93.18613559, lat:18.33947807}}	23-07-2021	21-08-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1979063 /proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:este proyecto se reporta en 0% tanto físico y financiero en el SRFT ya que tiene observaciones en las MIDS (hasta que se elimine de las MIDS), trimestre:3.0, usuario:mois esalopezd, fecha:2021-10-06}}	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en los SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS en la LCF., usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}

Handwritten signature or initials in blue ink.



000013

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2102 0191 1842	Proyecto de inversión	491,851.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491851.82, modificado:491851.82}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA DE LA CD. DE PARAISO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 18658	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	18658	S	12,946	12,240	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 900.0, meta_modificada: 900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: 'CALLE IGNACIO COMONFORT CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DEL MUNI, lon: -93.21404564, lat: 18.39561671}}	01-03-2021	15-03-2021	491,851.82	491,851.82	491,851.82	491,851.82	491,851.82	{ctto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'PACO-R33-003/2021-OP351', contratista: 'CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA', convocante: 'MUNICIPIO DE PARAISO', monto: 491851.82, importe_modificado: 491851.82}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 900.0}}	{1911842/proyecto_INICIO, 1911842/proyecto_PROCESO, 1911842/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

By X



000014

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO_DE_PARAISO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB 2103 0196 6588	Proyecto de inversión	2,529,037.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_ores:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529037.94, modificado:2529037.94}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION /UBIC. L ALDEA, TANQUE DE AGUA Y EL SAPERO) DEL POB. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 89330	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	89330	S	1,052	1,061	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO CARRETERA NICOLAS BRAVO 3RA. SECCION - ISLA TILAPA KILÓMETRO 0 + 550 PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 86617 NICOLÁS BRAVO, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA NICOLAS BRAVO 3RA SECCION Y CARRETERA NICOLA, lon: -93.13754502, lat:18.29776662}}	24-05-2021	22-06-2021	2,529,037.94	2,529,037.94	2,529,037.94	2,529,037.94	2,529,037.94		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PARAISO-R33-005/2021-OP352, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADO RA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2529037.94, importe_modificado:2529037.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0}}	{1966588/proyecto_INICIO, 1966588/proyecto_FIN, 1966588/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials in blue ink.



000015

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSILASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB 2103 0197 0017	Proyecto de inversión	1,481,556.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481556.4, modificado:1481556.4}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA JUAN SANTOS ROMERO DE LA CD. DE PARAISO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. - 110343	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	110343	S	12,946	12,240	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CERRADA JUAN SANTOS ROMERO COLONIA EL LIMÓN, 86606 PARAÍSO, PARAÍSO TABASCO ENTRE CERRADA JUAN SANTOS ROMERO Y CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS BOCAS, PROLONGACION CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CERRADA JUAN SANTOS RO, lon:-93.21398789, lat:18.41062775}}	01-06-2021	30-06-2021	1,481,556.40	1,481,556.40	1,481,556.40	1,481,556.40	1,481,556.40		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PARAISO-R33-009/2021-OP355, contratista:IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADO RA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1481556.4, importe_modificado:1481556.4}}	{meta1: {unidad_medida: Metro s lineales, avance:334.0}}	{1970017/proyecto_FIN, 1970017/proyecto_PROCESO, 1970017/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials in blue ink.



000016

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2103 0196 9716	Proyecto de inversión	715,230.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715230.56, modificado:715230.56}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CALIENTE EN CALLE PROLONGACION FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CALLE AUGUSTO HERNANDEZ MAGAÑA DE LA CD. PARAISO, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 109361	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	109361	S	12,946	12,240	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE PROLONGACION FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, CALLE AUGUSTO HERNANDEZ MAGAÑA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA Prol., lon:-93.21575648, lat:18.39057738}}	23-06-2021	22-07-2021	715,230.56	715,230.56	715,230.56	715,230.56	715,230.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA CO-R33-010/2021-KA354, contratista:RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:715230.56, importe_modificado:715230.56}}	{meta1: {unidad_medidas:lineales, avance:140.0}}	{1969716/proyecto_PROCESO, 1969716/proyecto_FIN, 1969716/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials in blue ink.



000017

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2103 0197 8517	Proyecto de inversión	783,180.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783180.9, modificado:783180.9}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA DEL EJ. OCCIDENTE (SAN FRANCISCO) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 142134	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	142134	S	598	618	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA EJIDO OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), 86616 OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), PARAISO TABASCO ENTRE CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA RA. POTRERITOS, CARRETERA RA. FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-93.25130685, lat:18.33095926}}	16-07-2021	14-08-2021	783,180.90	783,180.90	783,180.90	783,180.90	783,180.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33-012/2021-KA358, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:783180.9, importe_modificado:783180.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}}	{1978517/proyecto_PROCESO, 1978517/proyecto_FIN, 1978517/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials in blue ink.



000018

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
TAB 2103 0196 5684	Proyecto de inversión	1,123,525.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS Y DURBEL LAZARO EN QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 82389	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. EJ. QUINTIN ARAUZ, ANTONIO PEREZ, JUAN RODRIGUEZ MARTINEZ, Y DURBEL LAZARO EN QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 82389	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	82389	S	2,613	2,565	0	{meta1: {unidad_medidas: lineales, meta:485.0, meta_modificada:485.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALL E FRANCISCO TRUJILLO GURRIA EJIDO QUINTIN ARAUZ, 86608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CAMINO LA MERCED REAL, CAMINO BENIGNO CARRILLO LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRI, lon:-93.21160099, lat:18.38074191}}	24-05-2021	22-06-2021	1,123,525.19	1,123,525.19	1,123,525.19	1,123,525.19	1,123,525.19		{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA CO-R33-007/2021-KA353, contratista:CONSTRUCTORA FUMA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:123525.19, importe_modificado:1123525.19}}	{meta1: {unidad_medidas: lineales, avance:485.0}}	{1965684/proyecto_FIN, 1965684/proyecto_PROCESO, 1965684/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials.



000019

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO_DE_PARAISO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2103 0197 8462	Proyecto de inversión	4,452,193.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4452193.05, modificado:4452193.05}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN DIVERSOS CAMINOS EN LA RAMA MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. - 141961	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	141961	S	275	255	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO A UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO - CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA DE MONTE ADENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 610 RANCHERIA MONTE ADENTRO, 86615 MONTE ADENTRO, PARAISO, TABASCO ENTRE CAMINO A UNIVERSIDAD POLITE, lon:-93.20246487, lat:18.36038571}}	16-07-2021	14-08-2021	4,452,193.05	4,452,193.05	4,452,193.05	4,452,193.05	4,452,193.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA CO-R33-014/2021-KA360, contratista:ELIZAMA LOPEZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:4452193.05, importe_modificado:4452193.05}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}}	{1978462 /proyecto SO, 1978462/ proyecto_ INICIO, 1978462/ proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials in blue ink.



000020

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSILASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
TAB 2103 0197 0374	Proyecto de inversión	1,227,793.86	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_cres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1227793.86, modificado: 1227793.86}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. ENTRADELEGADO RAMIREZ Y LOS DIAZ DE LA RA. AQUILES SERDAN DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 111656	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	111656	S	571	475	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 546.1, meta_modificada: 546.1}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 2, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO PARAISO - JALAPITA KILÓMETRO 25 + 100 RANCHERIA AQUILES SERDÁN, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO-JALAPITA Y LA OBRA SE REALIZARA EN LAS ENTRADAS A LA CA, lon: -93.01036106, lat: 18.41249346}}	23-06-2021	22-07-2021	1,227,793.86	1,227,793.86	1,227,793.86	1,227,793.86	1,227,793.86	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PARCO-R33-011/2021-KA355, contratista: BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 1227793.86, importe_modificado: 1227793.86}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 546.1}}	{1970374/proyecto_inicio, 1970374/proyecto_fin, 1970374/proyecto_proceso}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials in blue ink.



000021

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO_DE_PARAISO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2103 0197 9084	Proyecto de inversión	357,519.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:357519.19, modificado:357519.19}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. ENTRADA LOS MONOS) EN EL EJ. AQUILES SERDAN DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 145262	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	145262	S	410	411	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 105.0, meta_modificada: 105.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 3, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO PARAISO - PUENTE JALAPITA KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO AQUILES SERDÁN, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO-JALAPITA Y LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA ENTRADA LOS MONO, lon:-93.04258827, lat:18.4212912}}	23-07-2021	11-08-2021	357,519.19	357,519.19	357,519.19	357,519.19	357,519.19	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA-CO-R33-016/2021-KA357, contratista: ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 357519.19, importe_modificado: 357519.19}}	{meta1: {unidad_medidas_lineales, avance: 105.0}}	{1979084/proyecto_FIN, 1979084/proyecto_PROCESO, 1979084/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials in blue ink.



000022

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2103 0196 5085	Proyecto de inversión	4,756,470.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4756470.14, modificado:4756470.14}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA ENTRE CALLE LEONEL MAGAÑA Y CALLE AQUILES SERDAN DE LA CD. DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 77604	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	77604	S	12,946	12,240	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO, TABASCO ENTRE BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA Y CALLE SAMUEL MAGAÑA, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE REALIZARA EN TRAMO AISLADOS EN, lon:-93.20909066, lat:18.39582627}}	24-05-2021	22-06-2021	4,756,470.14	4,756,470.14	4,756,470.14	4,756,470.14	4,756,470.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PARCO-R33-004/2021-KA352, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:4756470.14, importe_modificado:4756470.14}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1965085/proyecto_INICIO}}	{1965085/proyecto_FIN, 1965085/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials in blue ink.



000023

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB 2102 0193 1923	Proyecto de inversión	2,030,247.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030247.29, modificado:2030247.29}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAXIMINO DOMINGUEZ PÉREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA EN LA COL. QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO-76269	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	76269	S	2,613	2,565	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 350.0, meta_modificada: 350.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 27, direccion: CALLE MAXIMINO DOMINGUEZ PEREZ COLONIA QUINTIN ARAUZ, 86608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE REHABILITARA EL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE, lon: 93.21802101, lat: 18.38857609}}	24-05-2021	02-07-2021	2,030,247.29	2,030,247.29	2,030,247.29	2,030,247.29	2,030,247.29		{ctto: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA CO-R33-006/2021-OP353, contratista: BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 2030247.29, importe_modificado: 2030247.29}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 350.0}}	{1931923/proyecto_PROCESO/1931923/proyecto_FIN, 1931923/proyecto_INICIO, 1931923/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

By X



000024

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURELISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2103 0197 8559	Proyecto de inversión	366,080.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366080.02, modificado:366080.02}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. ENTRADA MARTIN GOMEZ SANCHEZ) DEL POB. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO. 142233	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	142233	S	1,052	1,061	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A NICOLAS BRAVO 3RA SECCION - NICOLAS BRAVO 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 86617 NICOLÁS BRAVO, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA NICOLAS BRAVO 3RA SECCION Y CAMINO, lon:-93.14023201, lat:18.29608553}}	16-07-2021	04-08-2021	366,080.02	366,080.02	366,080.02	366,080.02	366,080.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PARAISO-R33-013/2021-KA359, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:366080.02, importe_modificado:366080.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	[1978559/proyecto_FIN, 1978559/proyecto_PROCESO, 1978559/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature or initials in blue ink.



000025

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO_DE_PARAISO	TRIMESTRE	3
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2103 0197 9073	Proyecto de inversión	702,669.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702669.85, modificado:702669.85}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. ENTRADA IGLESIA SAN ANTONIO). AQUILES SERDAN DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. - 145240	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	145240	S	410	411	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO AQUILES SERDAN - PUENTE JALAPITA KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AQUILES SERDÁN, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO-JALAPITA Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENT, lon:-93.05021782, lat:18.42227784}}	23-07-2021	21-08-2021	702,669.85	702,669.85	702,669.85	702,669.85	702,669.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PARAISO-R33-015/2021-KA356, contratista:INGENIERIA INTEGRALY ADMINISTRACION DE PROYECTOS CLJ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:702669.85, importe_modificado:702669.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:463.0}}	{1979073/proyecto_INICIO, 1979073/proyecto_FIN, 1979073/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARAISO, TABASCO 2021-2024


LIC. ANA LUISA CASTELLANOS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARAISO TABASCO 2021 2024


LIC. DIEGO MARQUEZ JAVIER
DIRECTOR DE PROGRAMACION