



000001

| CICLO | ID_ENTIDAD_R | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | INSTITUCION | MUNICIPIO | TRIMESTRE | DETALLE_PROYECTO |   |   |               |                  |                 |                       |         |          |                             | AVANCE_FINANCIERO |   |              | ESTATUS       | FLUJO        | OBSERVACIONES |           |          |        |           |               |                                 |         |              |               |                   |
|-------|--------------|---------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------------|---|---|---------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------|----------|-----------------------------|-------------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|----------|--------|-----------|---------------|---------------------------------|---------|--------------|---------------|-------------------|
| 2024  | 27           | TABASCO             | 14           | PARAISO   | SECRETARIA  | PARAISO   | 1         | TIPO_PROYECTO    | PROGRAMA  | NOMBRE  | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICARIA | HOMBRES | MUCIARES | METAS                       | TIPO_GEOGRAFIA    | COORDENADAS   | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO    | COMPROMETIDO  | DEVENGADO | ELERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCE_FISICO | FOTOS                           | ESTATUS | FLUJO        | OBSERVACIONES |                   |
| 2024  | 27           | TABASCO             | 14           | PARAISO   | SECRETARIA  | PARAISO   | 1         | CONSTRUCCION     | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | URBANA        | SIN IDENTIFICAR  | 21352           | 955                   | 955     | 0        | {meta1: 232.7, meta2: 32.7} | 1                 | {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLE ELIUD SANTOS MAGAÑA CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO TABASCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE ELIUD SANTOS, CARRETERA PUERTO CEIBA A PARAISO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ELIUD SANTOS MAGAÑA LA, lon: -93.20667595, lat: 18.4097704} | 22-02-2024   | 21-04-2024    | 2,487,402.19 | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00          | {meta1: 2344920, meta2: 924.52} |         | En Ejecución | Valido        | Sin observaciones |

Mx



000002

| CICLO    | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE   | MUNICIPIO_RESPONSABLE   | MUNICIPIO_DESTINATARIO                          | INSTITUCION_DESTINATARIO | MUNICIPIO_DESTINATARIO | MUNICIPIO_DESTINATARIO | DETALLE_PROYECTO       |        |               |               |  |                  |   |                        |            |              | AVANCE_FINANCIERO |                 |             | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES  |              |               |                   |
|----------|------------------------|---------------------|--|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--|------------------|---|------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|-------|--|--------------|---------------|-------------------|
|          |                        |                     |  |   |   |                          |                        |                        | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | TIPO_PROYECTO | RAMA_PROYECTO | CLASIFICACION  | SUBCLASIFICACION | NUMERO_PROYECTO   | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES    | HOMBRES      | BENEFICIARIOS     | TIPO_GEOGRAFICO | REFERENCIAS |         |       |  | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO         |
| TAB 2024 | 02345067               | 5,119,735.70        | {ff1: {ciclo_recurso: '2024', ramo: '33', modalidad: '1', prog_pres: '4', tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES Y CONVENIOS)', prog_estatal_municipal_monto: '5119735.70', modificado: '5119735.70'}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ELIUD SANTOS MAGAÑA, CIUDAD DE PARAISO. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización             | Urbes                  | 22847                  | S                      | 955    | 985           | 0             | {meta1: {unidad_medida: 'metros cuadrados', meta3: '522.3', meta_modificada: '3522.3'}}} | 1                | {geo1: {cve_municipio: '2014', localidad: '1', direccion: 'CALLE ELIUD SANTOS MAGAÑA, CIUDAD DE PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, TABASCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE ELIUD SANTOS MAGAÑA, CARRETERA PUERTO CEIBA A PARAISO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ELIUD SANTOS M, lora: '93.20577907, lat: '18.41027358'}}} | 01-03-2024             | 09-05-2024 | 5,119,735.70 | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00    | 0.00  | {2345067 /proyecto _INICIO, 2345067/ proyecto _PROCES O, 2345067/ proyecto _INICIO, 2345067/ proyecto _PROCES O, 2345067/ proyecto _INICIO, 2345067/ proyecto _PROCES O} | En Ejecución | Validado      | Sin observaciones |

*Handwritten signature*



000003

|       |                        |                     |                          |                       |   |                               |   |
|-------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|---|
| CICLO | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | INSTITUCION EJECUTORA                           | MUNICIPIO DE ORIGEN DE FONDOS | 1 |
| 2024  | 27                     | Tabasco             | 14                       | Paraíso               | Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal | Paraíso                       |   |

| FOLIO        | CATEGORIA             | MONTO_GLOBO_APPROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO   | TIPO_PROYECTO                | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION       | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUNICIPO_MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS                                | TIPO_GEOGRAFICA | COORDENADAS  | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO     | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO    | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS   | FOTOS        | ESTATUS  | FLUJO             | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|---------|---------------|--------------------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--------------|----------|-------------------|---------------|
|              |                       |                       |  |                              |               |                        |                 |                        |                  |         |               |                                      |                 |  |              |               |               |              |           |           |           |           |   |              |          |                   |               |
| TAB 24015098 | Proyecto de inversión | 12,069,813.83         | {ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERAL}, {ff2: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERAL}}} | Proyecto de Inversión Social | Urbano        | Infraestructura Social | 23115           | S                      | 1,404            | 1,342   | 0             | lineales metros cuadrados: 19 75.77} | 1               | {geo1: {cve_municipio: 014, localidad: 5, direccion: CALLE LOS PESCADORES EJIDO PUERTO CEIBA (CARRIZAL), 88610 PUERTO CEIBA (CARRIZAL), PUERTO CEIBA (CARRIZAL), TABASCO ENTRE CALLE JOSE MANUEL BARAJAU Y CALLE LOS PESCADORES S, CALLE 10 DE JUNIO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE LOS PESCADORES DEL, longitud: 18.40127613}} | 26-02-2024   | 25-05-2024    | 12,069,813.83 | 94,268.22    | 94,268.22 | 94,268.22 | 94,268.22 |           | {2345098 /proyecto _PROCESO 2345098/ proyecto _INICIO. 2345098/ lineales metros: 1185.42 }<br>convocant e: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 1.2 06981383 ET, importe _m odificado: 1.2069813 83E7)} | En Ejecución | Validado | Sin observaciones |               |

*M d*



00004

| CICLO            |                       | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE  | ENTIDAD_RESPONSABLE  | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE   | MUNICIPIO_RESPONSABLE        | INSTITUCION_LOCAL      | MUNICIPIO_DESTINATARIO | DETALLE_PROYECTO |                 |                        |         |         |               |   |                 |   |              | AVANCE_FOTOS  | ESTATUS    | FLUJO        | OBSERVACIONES |            |            |           |  |   |              |        |                   |
|------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------------|---|-----------------|---|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|-----------|--|---|--------------|--------|-------------------|
| FOLIO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBO_AL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO   | NOMBRE   | TIPO_PROYECTO                | RAMA                   | CLASIFICACION          | SUBCLASIFICACION | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | TIPOMETAS   | TIPO_GEOGRAFICA | COORDENADAS   | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO     | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS | AVANCE_FISICOS   | AVANCE_FOTOS  | ESTATUS      | FLUJO  | OBSERVACIONES     |
| TAB 240102345179 | Proyecto de inversión | 1,448,411.87            | {ff1: {ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto: 1448411.87, modificado: 1448411.87}} | K-354. CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN LA ENTRADA LA BUGAMBILLA A. - 23597 | Proyecto de Inversión Social | Transporte y Viaductos | Tranportes y Viaductos | Sin identificar  | 23597           | S                      | 148     | 153     | 0             | {meta1: {unidad_medida: metros lineales, meta: 400.0, meta_modificada: 40.0}} | 1               | {geo: {municipio: 14, localidad: 21, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO LIBRAMIENTO A DOS BOCAS-COMALCALCO KILÓMETRO 0+30 RANCHERIA MOCTEZUMA A.ZA. SECCIÓN, 86800 MOCTEZUMA A.ZA. SECCIÓN, PARAISO TABASCO ENTRE CAMINO LA BUGAMBILLA Y CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS BOCAS. lon: 93.2269276, lat: 18.37125132}} | 16-02-2024   | 11-05-2024    | 547,487.06 | 547,487.06   | 547,487.06    | 547,487.06 | 547,487.06 |           | {ccto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'C001/2024', DOTSIMP: 'PA-001/2024', meta: '(meta: 2345179/ proyecto FIN. 2345179/ proyecto FIN. 2345179/ proyecto INICIO, PROCES O, 2345179/ proyecto avance; PROCES O, 2345179/ proyecto FIN, 2345179/ importe_montado: 1448411.87, modificado: 1448411.87)}} | {2345179/proyecto_INICIO, 2345179/proyecto_PROCESO, 2345179/proyecto_FIN, 2345179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Valido | Sin observaciones |

*Mf*



000005

|       |      |                        |    |                     |         |                          |    |                       |         |                   |                      |           |   |
|-------|------|------------------------|----|---------------------|---------|--------------------------|----|-----------------------|---------|-------------------|----------------------|-----------|---|
| CICLO | 2024 | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | 27 | ENTIDAD_RESPONSABLE | Tabasco | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | 14 | MUNICIPIO_RESPONSABLE | Paraíso | INSTITUCION_LOCAL | MUNICIPIO DE PARAISO | TRIMESTRE | 1 |
|-------|------|------------------------|----|---------------------|---------|--------------------------|----|-----------------------|---------|-------------------|----------------------|-----------|---|

| DETALLE_PROYECTO |             |  |  |  |               |                  |                 |                        |            |           |                   |                   |         |               |               |                  |                   |  |
|------------------|-------------|--|--|--|---------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|------------------|-------------------|--|
| CATEGORIA        | MONTO_GLOBO | FUENTES_FINANCIAMIENTO   | NOMBRE   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                       | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUNICIPIOS | MUNICIPIO | TRIMESTRE         | AVANCE_FINANCIERO | ESTATUS | FLUJO         | OBSERVACIONES |                  |                   |  |
| FOLO             | AL_APROBADO | FINANCIAMIENTO   | NOMBRE   | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                       | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | NUMERO_PROYECTO | MUNICIPIOS             | MUNICIPIO  | TRIMESTRE | AVANCE_FINANCIERO | ESTATUS           | FLUJO   | OBSERVACIONES |               |                  |                   |  |
| TAB 240102345218 | 866,598.95  | {(f1: ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_recursos: 4, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)), (prog_estatal_municipal_monto: 866598.95, modificado: 866598.95)} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ZONA DE TABASCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS BOCAS Y CAMINO EL PO. Ixtapa, lat: 18.428840 | Proyecto de Inversión Infraestructura Social | Urbanización  | Identificar      | 23952           | 38                     | 35         | S         | 0                 | 0.00              | 0.00    | 0.00          | 0.00          | Validado avances | Sin observaciones |  |
|                  |             |  |  |  |               |                  |                 |                        |            |           |                   |                   |         |               |               |                  |                   | {(f1: ciclo_recurso: 2024, ramo: 33, modalidad: 1, prog_recursos: 4, FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)), (prog_estatal_municipal_monto: 866598.95, modificado: 866598.95)} |

*Md*



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO  
2021 - 2024

000006

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

| CICLO              |                       | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE  | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE  | MUNICIPIO_RESPONSABLE                           | INSTITUCION_MUNICIPIO                           | BENEFICIARIOS      | DETALLE_PROYECTO |                 |                         |         | AVANCE_FINANCIERO | FOTOS  | ESTATUS         | FLUJO   | OBSERVACIONES |               |            |              |            |            |            |            |  |  |          |                   |               |
|--------------------|-----------------------|------------------------|--|---|---|---|--------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------|-------------------|--|-----------------|---|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|--|----------|-------------------|---------------|
| FOJO               | CATEGORIA             | MONTO_GLOBO_APROBADO   | FUENTES_FINANCIAMIENTO   | NOMBRE  | TIPO_PROYECTO                                   | PROG RAMA PROYECTO                              | CLASIFICACION      | SUBCLASIFICACION | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIOS | MUJERES | HOMBRES           | METAS  | TIPO_GEOGRAFICA | COORDENADAS   | FECHA_INICIO  | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS  | FOTOS  | ESTATUS  | FLUJO             | OBSERVACIONES |
| TAB 2304 0234 0340 | Proyecto de inversión | 290,148.75             | {ff1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 23, modalidad: R, prog_pres: 80, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto: 290148.75, modificado: 287867.98}} | LIMPIEZA DE DREN FLUVIAL RECESTRIDO DE CONCRETO EN LA CD DE TABASCO FEIEF | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | OPI62           | 13,001                  | 12,184  | 0                 | {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, metas: 64.0, meta_modificada: 664.0}} | 1               | {geo1: {coordenadas: {lat: 18.394141, lon: 93.210557}, direccion: http://maps.app.goo.gl/dftt6P6wXXVx3p8, localidad: 1, municipio: 14}} | 11-12-2023    | 09-01-2024    | 287,867.98 | 287,867.98   | 287,867.98 | 287,867.98 | 287,867.98 | 287,867.98 | {ctr1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'CONT-000TSM-PA-049/2023-OP152', contratista: 'PATRICIA A LOPEZ RAMIREZ', meta: '{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', metas: 2340340}, monto: 287867.98, importe_modificado: 287867.98}}}} | {2340340 proyecto INICIO, 2340340/ proyecto PROCESADO} | Validado | Sin observaciones |               |

*[Handwritten signature]*



00007

| CICLO              | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE  | ID_MUNICIPIO   | MUNICIPIO                                       | PROYECTO | TIPO_PROYECTO      | RAMA  | CLASIFICACION   | SUBCLASIFICACION  | NUMERACION   | POBLACION_BENEFICARIA   | MUJERES  | HOMBRES   | BENEFICIARIOS  | METAS   | TIPO_GEOGRAFICA  | COORDENADAS  | FECHA_INICIO  | FECHA_TERMINO  | RECAUDADO  | COMPROMETIDO  | DEVENGADO   | EJERCIDO   | PAGADO   | CONTRATOS   | AVANCE FISICO                                  | FOTOS                        | ESTATUS       | FLUJO | OBSERVACIONES |  |
|--------------------|------------------------|--|--|---|----------|--------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|--|--|---|---|--|--|---|--|------------------------------|---------------|-------|---------------|--|
| 2024               | 27                     | Tabasco  | 14   | Paraiso   | 1        |                    |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |  |   |  |  |   |   |  |  |   |  |                              |               |       |               |  |
| FOLIO              | MONTO_GLOBO            | FUENTES_FINANCIAMIENTO   | NOMBRE   | TIPO_PROYECTO                                   | RAMA     | CLASIFICACION      | SUBCLASIFICACION                                | NUMERACION <td>POBLACION_BENEFICARIA <td>MUJERES <td>HOMBRES <td>BENEFICIARIOS <td>METAS <td>TIPO_GEOGRAFICA <td>COORDENADAS <td>FECHA_INICIO <td>FECHA_TERMINO <td>RECAUDADO <td>COMPROMETIDO <td>DEVENGADO <td>EJERCIDO <td>PAGADO <td>CONTRATOS <td>AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td> | POBLACION_BENEFICARIA <td>MUJERES <td>HOMBRES <td>BENEFICIARIOS <td>METAS <td>TIPO_GEOGRAFICA <td>COORDENADAS <td>FECHA_INICIO <td>FECHA_TERMINO <td>RECAUDADO <td>COMPROMETIDO <td>DEVENGADO <td>EJERCIDO <td>PAGADO <td>CONTRATOS <td>AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td> | MUJERES <td>HOMBRES <td>BENEFICIARIOS <td>METAS <td>TIPO_GEOGRAFICA <td>COORDENADAS <td>FECHA_INICIO <td>FECHA_TERMINO <td>RECAUDADO <td>COMPROMETIDO <td>DEVENGADO <td>EJERCIDO <td>PAGADO <td>CONTRATOS <td>AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td> | HOMBRES <td>BENEFICIARIOS <td>METAS <td>TIPO_GEOGRAFICA <td>COORDENADAS <td>FECHA_INICIO <td>FECHA_TERMINO <td>RECAUDADO <td>COMPROMETIDO <td>DEVENGADO <td>EJERCIDO <td>PAGADO <td>CONTRATOS <td>AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td> | BENEFICIARIOS <td>METAS <td>TIPO_GEOGRAFICA <td>COORDENADAS <td>FECHA_INICIO <td>FECHA_TERMINO <td>RECAUDADO <td>COMPROMETIDO <td>DEVENGADO <td>EJERCIDO <td>PAGADO <td>CONTRATOS <td>AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td> | METAS <td>TIPO_GEOGRAFICA <td>COORDENADAS <td>FECHA_INICIO <td>FECHA_TERMINO <td>RECAUDADO <td>COMPROMETIDO <td>DEVENGADO <td>EJERCIDO <td>PAGADO <td>CONTRATOS <td>AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td> | TIPO_GEOGRAFICA <td>COORDENADAS <td>FECHA_INICIO <td>FECHA_TERMINO <td>RECAUDADO <td>COMPROMETIDO <td>DEVENGADO <td>EJERCIDO <td>PAGADO <td>CONTRATOS <td>AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td> | COORDENADAS <td>FECHA_INICIO <td>FECHA_TERMINO <td>RECAUDADO <td>COMPROMETIDO <td>DEVENGADO <td>EJERCIDO <td>PAGADO <td>CONTRATOS <td>AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td> | FECHA_INICIO <td>FECHA_TERMINO <td>RECAUDADO <td>COMPROMETIDO <td>DEVENGADO <td>EJERCIDO <td>PAGADO <td>CONTRATOS <td>AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td> | FECHA_TERMINO <td>RECAUDADO <td>COMPROMETIDO <td>DEVENGADO <td>EJERCIDO <td>PAGADO <td>CONTRATOS <td>AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td> | RECAUDADO <td>COMPROMETIDO <td>DEVENGADO <td>EJERCIDO <td>PAGADO <td>CONTRATOS <td>AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td> | COMPROMETIDO <td>DEVENGADO <td>EJERCIDO <td>PAGADO <td>CONTRATOS <td>AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td></td></td></td></td></td> | DEVENGADO <td>EJERCIDO <td>PAGADO <td>CONTRATOS <td>AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td></td></td></td></td> | EJERCIDO <td>PAGADO <td>CONTRATOS <td>AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td></td></td></td> | PAGADO <td>CONTRATOS <td>AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td></td></td> | CONTRATOS <td>AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td></td>  | AVANCE FISICO <td>FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td></td> | FOTOS <td>ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td></td> | ESTATUS <td>FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> </td> | FLUJO <td>OBSERVACIONES</td> | OBSERVACIONES |       |               |  |
| TAB 2304 0234 0371 | 1,325,763.68           | {ff1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 23, modalidad: R, programa: 80, tipo_recurso: APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS}, monto: 1325763.68, modificado: 1313161.83} | LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL DRENAJE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE PARAISO, TABASCO. FEIEF | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |          | Agua y saneamiento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | S   | 13,001  | 12,185   | 0   | {meta1: {unidad_medidas: metros lineales, meta: 400.0, meta_modificada: 3400.0}}   | 1   | {geo1: {nivel_municipio: 014, localidad: 1, direccion: https://maps.app.goo.gl/HmTKB9, lon: 93.218762, lat: 18.393189}}  | 11-12-2023  | 24-01-2024   | 1,313,161.83   | 1,313,161.83  | 1,313,161.83   | 1,313,161.83   | 1,313,161.83  |   | {contratos: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'DOOTSM-PAD-048/2023', contratista: 'AJIRO ENRIQUE Z PEREZ MANDEZ', meta: 2340371, unidad_medidas: 'metros lineales', proyecto: '2340371/lineales', avance: 'proyecto', monto: 3400.0, modificado: 1313161.83}} |  | Validado  | Sin observaciones                              |                              |               |       |               |  |

mf



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO  
2021 - 2024

000008

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: TABASCO  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

|          |                        |    |                     |         |        |    |                       |         |             |           |   |
|----------|------------------------|----|---------------------|---------|--------|----|-----------------------|---------|-------------|-----------|---|
| CCL 2024 | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | 27 | ENTIDAD_RESPONSABLE | Tabasco | ID_UNI | 14 | MUNICIPIO RESPONSABLE | Paraíso | INSTITUCION | MUNICIPIO | 1 |
|----------|------------------------|----|---------------------|---------|--------|----|-----------------------|---------|-------------|-----------|---|

| DETALLE_PROYECTO      |             |   |   |   |               |                 |            |           |         |       |   |       |   |             |              |               |            |              |            |            |   |   |               |       |  |       |               |
|-----------------------|-------------|---|---|---|---------------|-----------------|------------|-----------|---------|-------|---|-------|---|-------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|---|---|---------------|-------|--|-------|---------------|
| CATEGORIA             | MONTO_GLOBO | FUENTES_FINANCIAMIENTO  | NOMBRE  | TIPO_PROYECTO                                   | CLASIFICACION | SUBCATEGORIA    | NUMERACION | POBLACION | MUJERES | HOMBR | BENEFICIARIOS   | METAS | TIPO_GEOGRAFICA   | COORDENADAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO  | CONTRATOS   | AVANCE FISICO | FOTOS | ESTATUS  | FLUJO | OBSERVACIONES |
| Proyecto de inversión | 324,088.64  | {ff1: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 23, modalidad: 'F', prog_pres: 80, tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS)'}; monto: 324098.64, fecha: '2023-04-23'}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD ANTONIO ROMERO ZURITA DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, (ECONOMIA 2023). | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Urbanización  | Sin identificar | OPI63      | 13,853    | 11,333  | 0     | {meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 4.0, modificada: '2023-04-23'}} | 1     | {geo1: {cve_municipio: '014', localidad: '1', direccion: 'http://c.tlil.osm.org/18/6319/117447.png', lon: 92.21301, lat: 18.39529}} | 11-03-2024  | 22-05-2024   | 324,098.64    | 324,098.64 | 324,098.64   | 324,098.64 | 324,098.64 | {ccto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'C001-2024-012/2024-PA-OPI63', contrato: 'ESDRAS TARACEA GOMEZ, CONVOCANTE MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 324,098.64, importe impuesto: 324,098.64'}}; | {2349682/proyecto_INICIO, 2349682/proyecto_PROCESO, 2349682/proyecto_TERMINADO, 2349682/proyecto_PROCESO, 2349682/proyecto_TERMINADO, 2349682/proyecto_PROCESO} | Esta tus      | Flujo | {obs1: {observación: 'No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones.', usuario: 'car', fecha: '2024-04-23'}} |       |               |

*[Handwritten signature]*





000009

|     |      |                        |    |                     |         |                          |    |                       |         |                   |           |                        |   |
|-----|------|------------------------|----|---------------------|---------|--------------------------|----|-----------------------|---------|-------------------|-----------|------------------------|---|
| CCL | 2024 | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | 27 | ENTIDAD_RESPONSABLE | Tabasco | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | 14 | MUNICIPIO_RESPONSABLE | Paraiso | INSTITUCION_LOCAL | MUNICIPIO | MUNICIPIO_DE_TRIMESTRE | 1 |
|-----|------|------------------------|----|---------------------|---------|--------------------------|----|-----------------------|---------|-------------------|-----------|------------------------|---|

| DETALLE_PROYECTO      |                         |  |  |   |               |              |                 |                        |         |           |   |       |   |             |              |               |            |              |            |            |            |           |  |          |          |                   |                   |
|-----------------------|-------------------------|--|--|---|---------------|--------------|-----------------|------------------------|---------|-----------|---|-------|---|-------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|
| CATEGORIA             | MONTO_GLOBO_AL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO   | NOMBRE   | TIPO_PROYECTO                                   | CLASIFICACION | SUBCATEGORIA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIARIA | MUJERES | HOMBRERES | BENEFICIARIOS   | METAS | TIPO_GEOGRAFICA   | COORDENADAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS | AVANCE_FISICOS   | FOTOS    | ESTATUS  | FLUJO             | OBSERVACIONES     |
| Proyecto de inversión | 227,582.29              | {ff1: {ciclo_recurso: 'o:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS CONVENIOS )', monto:227582.29, modificado:217023.01}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL PETREO GRAVA DE 1 1/2" A FINOS EN LA ENTRADA MARCELO JAVIER FRANCISCO O. I. MADERO (MARITIMA 2023) | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Urbana        | OPMIS 4      | S               | 28                     | 22      | 0         | {meta1: {unidad_medidas: metros, lineales: 50.0, meta_modificadas: 15.0}} | 1     | {geot: {level_municipio: 'o:14, localidad:18, direccion:https://maps.app.goo.gl/ARLGFNz7LinIsz7, lon:-93.20991, lat:18.337844}} | 04-01-2024  | 13-01-2024   | 217,023.01    | 217,023.01 | 217,023.01   | 217,023.01 | 217,023.01 | 217,023.01 | CONTRATOS | {meta1: {unidad_medidas: metros, lineales: 2340264/ proyecto_inicio, meta2: {unidad_medidas: metros, lineales: 2340264/ proyecto_fin}} | {2340264 | Validado | Sin observaciones | Sin observaciones |

*[Handwritten signature]*



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

000010

Table with columns: CICLO, ID\_ENTIDAD\_RESPONSABLE, ENTIDAD\_RESPONSABLE, ID\_MUNICIPIO, MUNICIPIO, ID\_MUNICIPIO, MUNICIPIO, INSTITUCION, MUNICIPIO, ID\_MUNICIPIO, MUNICIPIO, ID\_MUNICIPIO, MUNICIPIO

Main data table with columns: CATEGORIA, MONTO\_GLOBO, FUENTES\_FINANCIAMIENTO, TIPO\_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCATEGORIA, POBLACION, BENEFICIARIOS, TIPO\_GEOGRAFICA, FECHA\_INICIO, FECHA\_TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES\_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES

Handwritten signature in blue ink



000011

|       |      |                         |    |                     |         |                           |    |                       |         |                       |                      |           |   |
|-------|------|-------------------------|----|---------------------|---------|---------------------------|----|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------|-----------|---|
| CICLO | 2024 | ID. ENTIDAD RESPONSABLE | 27 | ENTIDAD RESPONSABLE | Tabasco | ID. MUNICIPIO RESPONSABLE | 14 | MUNICIPIO RESPONSABLE | Paraiso | INSTITUCION EJECUTORA | MUNICIPIO DE TABASCO | TRIMESTRE | 1 |
|-------|------|-------------------------|----|---------------------|---------|---------------------------|----|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------|-----------|---|

| DETALLE_PROYECTO      |             |   |   |   |                 |            |           |          |         |           |               |              |                   |            |              |            |            |  |   |                  |                   |         |       |               |
|-----------------------|-------------|---|---|---|-----------------|------------|-----------|----------|---------|-----------|---------------|--------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------|--|---|------------------|-------------------|---------|-------|---------------|
| CATEGORIA             | MONTO_GLOBO | FUENTES_FINANCIAMIENTO  | TIPO_PROYECTO   | CLASIFICACION                                   | SUBCATEGORIA    | NUMERACION | POBLACION | MUNICIPO | ENTIDAD | MUNICIPIO | BENEFICIARIOS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINACION | RECAUDADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO   | CONTRATOS   | AVANCE_S_FISICOS | FOTOS             | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
| Proyecto de inversión | 184,437.45  | {ff: {ciclo_recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: 'FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)'}; {meta1: {unidad_medida: 'Señal', meta: 3, meta3: 0, meta_modificada: 3, meta4: 0}}} | CONSTRUCCION DE BAÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOCIAL | Proyecto de inversión de infraestructura Social | Sin identificar | 404114     | S         | 5        | 4       | 0         | 01-12-2023    | 26-12-2023   | 184,437.45        | 184,437.45 | 184,437.45   | 184,437.45 | 184,437.45 | {contratos: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: '2312385/000TSMPA-047/2023-KA406', contratista: 'ANA IRIS GONZALEZ HERNANDEZ', unidad_medida: 'Señal', meta: 3, meta3: 0, meta_modificada: 3, meta4: 0}}} | {2312385/PROYECTO INICIO, 2312385/PROYECTO PROCESO, 2312385/PROYECTO FIN, 2312385/PROYECTO TERMINADO} | Validado         | Sin observaciones |         |       |               |

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PARAISO TABASCO  
 2021-2024

LIC. ANA LUISA CASTELLANOS HERRANDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. DIEGO MARQUEZ JAVIER  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PARAISO TABASCO  
 2021-2024