



000001

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	1	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION				
TAB 2004 0183 0028	Proyecto de inversión	1,618,372.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971023.24}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647348.82}}	05000025-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, RANCHERIA LIBERTAD 2DA. SECCIÓN. -	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO	175220	S	580	561	0	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO RAYA DE PARAISO - RAYA NICOLAS BRAVO 3RA SECCION KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA LIBERTAD 2A SECC. 86617 LIBERTAD 2DA. SECCIÓN, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL COMALCALCO - PARAISO Y CARRET, lon:93.16385616, lat:18.31084366}}	05-10-2020	03-11-2020	647,348.82	647,348.82	647,348.82	647,348.82	647,348.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-022/2020-KA362, contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convoca:nte:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1618372.06, importe_modificado:1618372.06}}	{meta1: {unidad_medida:Otros avance :1152.0}}	{1830028/proyecto_INICIO, 1830028/proyecto_FIN, 1830028/proyecto_PR OCE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				



000002

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2004 0182 9939	Proyecto de inversión	3,625,772.63	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175463.58, modificado:2175463.58}, {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450300.05}	05000034.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, EJ. ORIENTE (SAN CAYETANO), CAMINO EL CAJETE -	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO	174839	S	672	613	0	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL COMALCALCO PARAISO - CAMINO EL CAJETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ORIENTE (SAN CAYETANO), 86615 ORIENTE (SAN CAYETANO), PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL, lon:-93.20030177, lat:18.34713139}}	01-10-2020	30-10-2020	1,450,309.05	1,450,309.05	1,450,309.05	1,450,309.05	1,450,309.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE - 020/2020-0-KA360, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convoca nte:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:3625772.63, importe_modificado:3625772.63}}	{1829939/proyecto_PR OCE SO, 1829939/proyecto_FIN , 1829939/proyecto_INI CIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



000003

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2004 0183 1814	Proyecto de inversión	2,948,880.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769328.58}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179552.39}, modificado:179552.39}}	05000038.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTIN ARAUZ, DIVERSAS CALLES - 181452	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO	181452	S	2,613	2,565	0	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion: CALLE MISAEL DE LA CRUZ GURRIA COLONIA QUINTIN ARAUZ, 86608 QUINTIN ARAUZ, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MISAEL DE LA CRUZ GURRIA, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE DUVERSAS CALLES DE LA COLONIA QUINTIN ARAUZ DE, lon:-93.21301692, lat:18.38626297}}	16-10-2020	14-11-2020	1,179,552.39	1,179,552.39	1,179,552.39	1,179,552.39	1,179,552.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE 028/2020-0- KA364, contratista:VARO FA CO-INDUSTRIAL, S. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2948880.97, importe_modificado:2948880.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadros, avance:3600.0}}	{1831814/proyecto_PR OCE SO, 1831814/proyecto_FIN}} 1831814/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



000004

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2004 0183 0285	Proyecto de inversión	3,881,214.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328728.51, modificado:2328728.51}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552485.67, modificado:1552485.67}}	05000033-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ UNO, CAMINO VECINAL ENTRADA LA ISLITA. - 175901	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSISTUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO	175901	S	36	45	0	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE S/N TRAMO PARAISO - COMALCALCO KILÓMETRO 4 + 787 RANCHERIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ UNO, PARAÍSO TABASCO ENTRE CAMINO LA ISLTA Y CARRETERA FEDERAL PARAISO-COMALCALCO, CARRETERA VECINAL COMALCA, lon: 93.21105645, lat:18.362274}}	08-10-2020	06-11-2020	1,552,485.67	1,552,485.67	1,552,485.67	1,552,485.67	1,552,485.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE 023/2020-0-KA358, contratista:HERA C&S, S.A DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:3881214.18, importe_modificado:3881214.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metro cuadrados, avance:8190.0}}	{o_INICIO:1830, o_FIN:1830, o_PR OCE SO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



000005

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	1	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION				
TAB 2004 0184 1525	Proyecto de inversión	1,937,700.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162620.34, modificado:1162620.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775080.23, modificado:775080.23}}	05000112-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, LOCALIDAD QUINTIN ARAUZ, CALLE NUMERO UNO - 211965	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO	211965	S	2,613	2,565	0	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALLE BENIGNO CARRILLO COLONIA QUINTIN ARAUZ, 86608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE BENIGNO CARRILLO Y CAMINO LA MERCED REAL, LA OBRA SE REALIARA EN LA CALLE DENOMINADA COMO NUMERO UNO DE LA COLONIA QUINTIN ARAUZ DE, lon:-93.21278468, lat:18.38120731}}	25-11-2020	19-12-2020	775,080.23	775,080.23	775,080.23	775,080.23	775,080.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE037/2020-0-KA370, contratista:PROV EEDURIA MANTENIMIENTO INTEGRALES, S.A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1937700.57, modificado:1937700.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, avance:1523.5}}	{1841525/proyecto_INICIO, 1841525/proyecto_FIN}} En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					



000006

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2004 0183 0343	Proyecto de inversión	730,318.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438190.97, modificado:438190.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292127.32, modificado:292127.32}}	05000032- REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PÉTREO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA POTRERITOS, CAMINO ENTRADA A LA UNIDAD DEPORTIVA A. - 176057	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSISTENCIAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO	176057	S	599	613	0	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO MOCTEZUMA 1RA SECCION - COCOHITAL KILÓMETRO 12 + 800 RANCHERIA POTRERITOS, 86616 POTRERITOS, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA MOCTEZUMA - POTRERITOS Y CAMINO A LA DEPORTIVA, LA OBRA SE REA, lon:-93.29226501, lat:18.31052504}}	08-10-2020	06-11-2020	292,127.32	292,127.32	292,127.32	292,127.32	292,127.32	{cto1: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE 024/2020-OP361, contratista:DIVAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:730318.29, importe_modificado:730318.29}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1830343/ proyecto_INICIO, 1830343/ proyecto_FIN, 1830343/ proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



000007

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2004 0183 0963	Proyecto de inversión	2,450,912.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470547.28, modificado:1470547.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980364.86, modificado:980364.86}}	05000028-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, LOCALIDAD QUINTIN ARAUZ, CAMINO BENIGNO CARRILLO. 178571	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSISTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO	178571	S	2,613	2,565	0	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:'CAMINO TRAMO CALLE MISAEL DE LA CRUZ GURRIA - CAMINO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + undefined COLONIA QUINTIN ARAUZ, 86608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CAMINO BENIGNO CARRILLO Y CALLE MISAEL, lon:93.21164279, lat:18.38094661}}	16-10-2020	14-11-2020	980,364.86	980,364.86	980,364.86	980,364.86	980,364.86	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE028/2020-KA363(05000028)}, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V., convoca nte:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2450912.14, importe_modificado:2450912.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, avance:3258.0}}	{1830963/royecto_FIN1830963/royecto_PR1830963/royecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



000009

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2004 0184 1405	Proyecto de inversión	1,160,712.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696427.64, modificado:696427.64}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464285.1, modificado:464285.1}}	05000113.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CALLE NUMERO TRES - 211564	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO	211564	S	2,613	2,565	0	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion: CALLE BENIGNO CARRILLO COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE BENIGNO CARRILLO Y CAMINO LA MERCED REAL, LA OBRA SE REALIZAR SOBRE LA CALLE DENOMINADA NUMERO TRES DE LA COLONIA QUINTIN ARAUZ LA, lon:-93.21001354, lat:18.38004167}}	25-11-2020	19-12-2020	464,285.10	464,285.10	464,285.10	464,285.10	464,285.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PA-CO-R33FISE-039/2020-KA368, contratista:CARLOS ALFREDO DIAZ GALLEGOS, convoca nte:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:160712.74, importe_modificado:1160712.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, avance:870.0}}	(1841405/proyecto_INICIO, 1841405/proyecto_FIN, 1841405/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



000010

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB 2004 0183 0398	Proyecto de inversión	2,260,742.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356445.45, modificado:1356445.45}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904296.96, modificado:904296.96}}	05000036-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3RA. SECCIÓN), CAMINO VECINAL MOCTEZUMA - SAN FRANCISCO. - 176251	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO	176251	S	569	567	0	1	{geot: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO COL. MOCTEZUMA OCCIDENTE SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined COLONIA MOCTEZUMA FRANCISCO I. MADERO 3RA. SECCIÓN, 86600 MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3RA. SECCIÓN), PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRET, lon:-93.21532932, lat:18.339379}}	08-10-2020	06-11-2020	904,296.96	904,296.96	904,296.96	904,296.96	904,296.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-025/2020-0-KA359, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TABASCO VERDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2260742.41, importe_modificado:2260742.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, avance:4080.0}}	(1830 398/proyecto_INICIO, 1830 398/proyecto_FIN, 1830 398/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



000011

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSIDIACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
TAB 2004 0184 1504	Proyecto de inversión	1,624,053.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974432.09, modificado:974432.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649621.4, modificado:649621.4}}	05000114.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, LOCALIDAD QUINTIN ARAUZ, CALLE NUMEROS - 211868	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		AYUNTAMIENTO CONSITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO	211868	S	2,613	2,565	0	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion: CALLE BENIGNO CARRILLO COLONIA QUINTIN ARAUZ, 86608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE BENIGNO CARRILLO Y CAMINO LA MERCED REAL, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE DENOMINADA NUMERO DOS DE LA COLONIA QUINTIN ARAUZ DEL, lon:-93.21129894, lat:18.38057789}}	25-11-2020	19-12-2020	649,621.40	649,621.40	649,621.40	649,621.40	649,621.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PA-CO-R33FISE-038/2020-KA369, contratista: VZNA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocaante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1624053.49, importe_modificado:1624053.49}}	{meta1: {unidad_medida: Metro cuadrados, avance:1360.0}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato: PA-CO-R33FISE-038/2020-KA369, contratista: VZNA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocaante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1624053.49, importe_modificado:1624053.49}}	{tipo_obra:Obra, numero_contrato: PA-CO-R33FISE-038/2020-KA369, contratista: VZNA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocaante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1624053.49, importe_modificado:1624053.49}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



000012

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2004 0183 0424	Proyecto de inversión	2,125,970.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275582.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85038	MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, LOCALIDAD QUINTIN ARAUZ, ENTRADA SANTA CRUZ, RUIZ SEÑOR Y ELI CAMPO. - 176352	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar		176352	S	2,613	2,565	0	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion: CALLE RUIZ SEÑOR COLONIA QUINTIN ARAUZ, 86608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CAMINO ENTRADA SANTA CRUZ Y CALLE RUIZ SEÑOR, LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA SANTA CRUZ Y CALLE RUIZ SEÑOR DE LA COL. QUINTIN ARAUZ DEL MUNIC, lon:-93.21895451, lat:18.37923119}}	16-10-2020	14-11-2020	850,388.19	850,388.19	850,388.19	850,388.19	850,388.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PA-CO-R33FISE-027/2020-OP364, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2125970.47, {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1255.0}}, {unidad_medida:Otros, avance:1255.0}}	{1830 424/proyecto_PR OCE SO, 1830 424/proyecto_FIN CIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



000013

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2004 0183 0004	Proyecto de inversión	5,570,702.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33424 21.26, modificado:3342421.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22282	05000035 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CALLE MISAELE DE LA CRUZ GURRIÁ. - 175153	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO	175153	S	2,613	2,565	0	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion: CALLE MISAELE DE LA CRUZ GURRIA COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL HOSPITAL, lon: 93.21288097, lat:18.38404501}}	05-10-2020	18-11-2020	2,228,280.84	2,228,280.84	2,228,280.84	2,228,280.84	2,228,280.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PA-CO-R33FISE-021/2020- KA361, contratista:JOSE LUIS MAITRE TMOO, convoca nte:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:5570702.1, importe_modificado:5570702.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, avance:105560}}	(1830004/proyecto_INICIO, 1830004/proyecto_FIN, 1830004/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



000014

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2004 0184 0712	Proyecto de inversión	1,025,302.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615181.76, modificado:615181.76}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410121.17, modificado:410121.17}}	05000111.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CAMINO JORAN AVALOS. - 209644	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO	209644	S	2,613	2,565	0	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALL E FRANCISCO TRUJILLO GURRIA COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CAMINO MISAELE DE LA CRUZ GURRIA, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO DENOMINADO JORAN AVALOS DE, lon:-93.21053521, lat:18.38650098}}	25-11-2020	19-12-2020	410,121.17	410,121.17	410,121.17	410,121.17	410,121.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33FISE-036/2020-KA366, contratista:ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ, convocaante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1025302.93, importe_modificado:1025302.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.0}}	{1840712proyecto_OCESO, 1840712proyecto_FIN, 1840712proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validados	Sin observaciones	Sin observaciones



000015

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSILASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2003 0177 5394	Proyecto de inversión	1,226,203.96	{ff1. (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122603.96, modificado:1226200.24)}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMAN MAGAÑA ENTRE CORONEL MENDEZ MAGAÑA Y SANTOS DEGOLLADO DE LA CD. PARAISO, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. 133372	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO	133372	S	12,593	12,593	0	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BOULEVARD ROMAN MAGAÑA CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL INICIA LA CALLE ROMAN MAGAÑA ENTRA LAS CALLES GRE, lon:-93.21178593, lat:18.40326807}}	16-06-2020	15-07-2020	1,226,200.24	1,226,200.24	1,226,200.24	1,226,200.24	1,226,200.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33-011/2020-OP353, contratista:GRUPO CONST RUCTO R CASH, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1226203.96, importe_modificado:1226203.96}}	{meta1: {unidad_medidas: Metro lineales, avance:211.0}}	{1775 394/p proyecto_INICIO, 1775 394/p proyecto_FIN, 1775 394/p proyecto_PR OCE SO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



000016

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 200101703705	Proyecto de inversión	637,049.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637049.0, modificado:631798.12}}	BACHEO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE PARAISO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	MUNICIPIO DE PARAISO	ISM51	N	0	0	25,186	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:2 de Abril 705, Los Tintos, 86600 Paraíso, Tab., México, lon:-93.21933746, lat:18.39476413}}	25-03-2020	24-04-2020	631,798.12	631,798.12	631,798.12	631,798.12	631,798.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-IO-E2/2020-ISM51, contratista:GUSTAVO CORREA FUENTE convoca nte:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:631798.12, importe_modificado:631798.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, avance:520.0}}	(1703705/proyecto_PR OCE SO, 1703705/proyecto_INICIO, 1703705/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

C. ANTONIO ALEJANDRO ALMEIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

