



000001

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	1	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
TAB 2104 0205 9208		185,534.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:'U', prog_pres:93 , tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185534.77, modificado:180119.0}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON GRAVA DE 1 1/2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	KAM68	N	0	0	81	{meta1: {unidad_medida:'Metros lineales', meta:115.0, meta_modificada:115.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:'Nacir Antonio Rajal & Quintin Arauz, 86600 Paraiso, Tab., México, lon:-93.21320057, lat:18.38938867}}	15-01-2022	15-01-2022	180,119.00	180,119.00	180,119.00	180,119.00	180,119.00	{cto1: {tipo_obra:'Obra', numero_contrato:'PA--DOOTSM-E10-KAM68-2022', contratista:'ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL', convocante:'MUNICIPIO DE PARAISO', monto:180241.3, importe_modificado:180241.3}}	{meta1: {unidad_medida:'Metros lineales', avance:115.0}}	(2059208/proyecto_INICIO, 2059208/proyecto_PROCESO, 2059208/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

M J



000002

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2104 0205 9224		1,198,037.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198037.67, modificado:1181423.18}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON GRAVA DE 1 1/2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	KAM69	N	0	0	5,178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4466.35, meta_modificada:4466.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:Monte Adentro, Quintin Arauz, Tab., México, lon:-93.20717096, lat:18.38332071}}	01-12-2021	25-12-2021	1,181,423.18	1,181,423.18	1,181,423.18	1,181,423.18	1,181,423.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-DOOTSM-E11-KAM69-2022, contratista:CONSTRUDPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1181423.18, importe_modificado:1181423.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4466.35}}	{2059224/proyecto_INICIO, 2059224/proyecto_FIN, 2059224/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validados	Sin observaciones	Sin observaciones

M 7



000003

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2104 0205 9234		319,776.94	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 319776.94, modificado: 310133.16}}	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE LA SUBRASANTE DE CAMINO RURAL EN EL EJ. QUINTIN ARAUZ POR LA CARRETERA MONTE ADENTRO (TERRESTRE 2021)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	OPM69	N	0	0	5,178	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4260.0, meta_modificada: 4260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 27, direccion: Monte Adentro, Quintin Arauz, Tab., México, lon: 93.20714951, lat: 18.38389086}}	01-12-2021	25-12-2021	310,133.16	310,133.16	310,133.16	310,133.16	310,133.16	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'PA-DOOTSM-E12-OPM69-2022', contratista: 'PATRICIA LOPEZ RAMIREZ', convocante: 'MUNICIPIO DE PARAISO', monto: 310133.16, importe_modificado: 310133.16}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 4260.0}}	{2059234 /proyecto _INICIO, 2059234/ proyecto _FIN, 2059234/ proyecto _PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DM



000004

CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	1	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION				
TAB 2104 0204 9991		87,587.49	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto: 87587.49, modificado: 87587.49}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA ENTRE GUTIERREZ ZAMORA Y REGINO HERNANDEZ LLERGO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. - 340002	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	340002	S	12,946	12,240	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 75.0, meta_modificada: 75.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE REGINO HERNANDEZ LLERGO, CALLE GUTIERREZ ZAMORA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA, lon-	01-12-2021	15-12-2021	87,587.49	87,587.49	87,587.49	87,587.49	87,587.49	{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato: 'CONT-GOOTSM-PA-008/2021', contratista: 'CONSTRUDPA, S.A. DE C.V.', convocante: 'MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 445410.61, importe_modificado: 446410.61}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance: 75.0}}	{2049991/proyecto_INICIO, 2049991/proyecto_FIN, 2049991/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones				

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


 LIC. ANA LUISA CASTELLANOS HERNANDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PARAISO TABASCO
 2021-2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PARAISO TABASCO
 2021-2024


 LIC. DIEGO MARQUEZ JAVIER
 DIRECTOR DE PROGRAMACION