



000001

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO_DE_PARAISO	TRIMESTRE	4
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSILASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2104 0205 9208	Proyecto de inversión	185,534.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185534.77, modificado:185534.77}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON GRAVA DE 1 1/2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	KAM68	N	0	0	81	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:Nacir Antonio Rajal & Quintín Arauz, 86600 Paraíso, Tab., México, lon:-93.21320057, lat:18.38938867}}	15-01-2022	15-01-2022	185,534.77	185,534.77	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-DOOTSM-E10-KAM68-2022, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:180241.3, importe_modificado:180241.3}}	{meta1: {unidad_medidas:lineales, avance:0.0}}	{2059208/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DM



000002

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	4
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2104 0205 9234	Proyecto de inversión	319,776.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319776.94, modificado:319776.94}}	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE LA SUBRASAANTE DE CAMINO RURAL EN EL EJ. QUINTIN ARAUZ POR LA CARRETERA MONTE ADENTRO (TERRESTRE 2021)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	OPM69	N	0	0	5,178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4260.0, meta_modificada:4260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:Monte Adentro, Quintin Arauz, Tab., México, lon:-93.20714951, lat:18.38389086}}	01-12-2021	25-12-2021	319,776.94	319,776.94	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-DOOTSM-E12-OPM69-2022, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:310133.16, importe_modificado:310133.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2059234/ proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DM d



000003

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	4
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB 2104 0205 9224	Proyecto de inversión	1,198,037.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198037.67, modificada:1198037.67}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON GRAVA DE 1 1/2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	KAM69	N	0	0	5,178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4466.35, meta_modificada:4466.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:Monte Adentro, Quintín Arauz, Tab., México, lon:-93.20717096, lat:18.38332071}}	01-12-2021	25-12-2021	1,198,037.67	1,198,037.67	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:PA-DOOTSM-E11-KAM69-2022, contratista:CONSTRUDPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1181423.18, importe_modificado:1181423.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2059224/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances		{obs1: {observación: ESTE PROYECTO QUEDA CON ESTATUS DE SEGUIMIENTO YA QUE EL RECURSO LEGAL DE 28 DE DICIEMBRE 2021, POR LO CUAL SE COMPROMETE Y SE LE DARA SEGUIMIENTO EN EL 1ER TRIMESTRE 2022, trimestre:4.0, usuario:mois esalop}}	Sin observaciones

DM d



000004

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2104 0205 6376	Proyecto de inversión	840,105.71	{ff1: {ciclo_recursos:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840105.71, modificado:840105.71}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE CENTRAL VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE PARAISO, TABASCO (TERRESTRE 2021)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OPM68	N	0	0	25,185	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Parque Venustiano Carranza, Benito Juárez 216, La Candelaria, 86600 Paraíso, Tab., México, lon:-93.21481141, lat:18.39552259}}	22-11-2021	16-12-2021	840,105.71	840,105.71	840,105.71	840,105.71	840,105.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-DOOTSM-ES-OPM68-2021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:840105.71, importe_modificado:840105.71}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}}	{2056376/proyecto_FIN, 2056376/proyecto_INICIO, 2056376/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:victordieleonfa, fecha:2022-01-21}}

Handwritten signature/initials



000005

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	4
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2104 0205 6435	Proyecto de inversión	104,858.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104858.81, modificado:104858.81}}	AMPLIACION A LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE 0 EN LA ENTRADA DOÑA QUETA (MARITIMA 2021)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	KAM65	N	0	0	1,162	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:Caminero Vecinal al Escribano 161, El Coquito, 86600 Paraíso, Tab., México, lon:-93.21885467, lat:18.40889938}}	22-11-2021	06-12-2021	104,858.81	104,858.81	104,858.81	104,858.81	104,858.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-DOOTSM-E7-KAM65-2021, contratista:JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:104858.81, importe_modificado:104858.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avances:100.0}}	{2056435/proyecto_INICIO, 2056435/proyecto_FIN, 2056435/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DM 4



000006

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO_DE_PARAISO	TRIMESTRE	4
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2104 0205 6330	Proyecto de inversión	2,322,649.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322649.2, modificado:2322649.2}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PETREO DE 1 1/2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	OPM62	S	256	222	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:0.75, meta_modificada:0.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:CH9R+92 Tupilco, Tab., México, lon:-93.40988159, lat:18.41838161}}	01-08-2021	30-08-2021	2,322,649.20	2,322,649.20	2,322,649.20	2,322,649.20	2,322,649.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-LO-E6/2021-OPM62, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2322649.2, importe_modificado:2322649.2}}	{unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.75}}	{2056330/proyecto_INICIO, 2056330/proyecto_FIN, 2056330/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DM



000007

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	4
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2104 0205 6440	Proyecto de inversión	168,464.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168464.92, modificado:168464.92}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS (TERRESTRE 2021)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	KAM67	N	0	0	18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Prolongación Francisco Trujillo Gurriá Ejido Quintín Aráuz Limantour, 86600 Paraíso, Tab., México, lon:-93.20863008, lat:18.38584566}}	01-12-2021	10-12-2021	168,464.92	168,464.92	168,464.92	168,464.92	168,464.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-DOOTSM-E10-KAM67-2021, contratista:JOSE RODOLFO HERNANDEZ SAMBERINO, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:168464.92, importe_modificado:168464.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.5}}	{2056440/proyecto_INICIO, 2056440/proyecto_FIN, 2056440/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DM 4



000008

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVAN	FOTOS	ESTAT	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVAN	CARPETA_FOTOS	ESTAT	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB 2104 0205 6437	Proyecto de inversión	2,221,229.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93}, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222129.99, modificado:2221229.99}}	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CIRCUITO INTERRIO DE LA RAMA MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO (MARITIMA 2021)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	KAM66	N	0	0	18	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4615.4, meta_modificada:4615.4}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Monte Adentro, Quintin Arauz, Tab., México, lon:-93.20708513, lat:18.38478681}}	22-11-2021	26-12-2021	2,221,229.99	2,221,229.99	2,221,229.99	2,221,229.99	2,221,229.99	2,221,229.99	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:PAI-DOOTSM-E8-KAM66-2021, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2221229.99, importe_modificado:2221229.99}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4615.4}}	{2056437/ proyecto_INICIO, 2056437/ proyecto_FIN, 2056437/ proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DM



000010

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	4
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBSILASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2104 0204 9991	Proyecto de inversión	87,587.49	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 87587.49, modificado: 87587.49}}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA ENTRE GUTIERREZ ZAMORA Y REGINO HERNANDEZ LLERGO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. - 340002	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	340002	S	12,946	12,240	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 75.0, meta_modificada: 75.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE REGINO HERNANDEZ LLERGO, CALLE GUTIERREZ ZAMORA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA, lon: -93.21092625, lat: 18.39892057}}	01-12-2021	15-12-2021	87,587.49	87,587.49	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CONT-GOOTSM-PA-008/2021, contratista: CONSTRUDDPA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 446410.61, importe_modificado: 446410.61}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.0}}	{2049991/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DM



000011

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO															
CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO_DE_PARAISO	TRIMESTRE	4	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2103 0196 5057	Proyecto de inversión	1,023,360.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023360.5, modificado:729712.9}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA ENTRE CALLE REGINO HERNANDEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO EN LA CD. PARAISO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 77482	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	77482	S	12,946	12,240	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE REGINO HERNANDEZ, CALLE NICOLAS BRAVO SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GREGORIO M. lon:-93.21298384, lat:18.40023204}}	24-05-2021	12-06-2021	729,712.90	729,712.90	729,712.90	729,712.90	729,712.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33-008/2021-OP354, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1023360.5, importe_modificado:1023360.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}}	{1965057/proyecto_PROCESO, 1965057/proyecto_INICIO, 1965057/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DM



000012

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO_DE_PARAISO	TRIMESTRE	4
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2104 0203 8919	Proyecto de inversión	3,264,122.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pras:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:3264122.6, modificado:3264122.34}}	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1RO DE MAYO, EN VILLA PUERTO CEIBA, PARAISO, TAB. - 298112	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	298112	S	1,414	1,366	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2091.5, meta_modificada:2091.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALL E PRIMERO DE MAYO VILLA PUERTO CEIBA, 86610 PUERTO CEIBA, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE 4 TRAMOS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO LA, lon:93.18046187, lat:18.41276272}}	10-11-2021	26-12-2021	3,264,122.34	3,264,122.34	3,264,122.34	3,264,122.34	3,264,122.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-PA-001/2021, contratista:ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:3264122.6, importe_modificado:3264122.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2091.5}}	[2038919/proyecto_INICIO, 2038919/proyecto_FIN, 2038919/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Dm



000013

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	4
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2104 0204 2073	Proyecto de inversión	868,673.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868673.73, modificado:867949.03}}	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA BAJA TENSION EN EL CAMINO LA BAJADA Y LOS HERRERAS -311208	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	311208	S	817	756	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 355.0, modificado: 355.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 11, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO CARRETERA VECINAL PARAISO - COMALCALCO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, 86600 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL PARAISO -, lon: 93.19230931, lat: 18.3288927}}	17-11-2021	22-12-2021	867,949.03	867,949.03	867,949.03	867,949.03	867,949.03	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CONT-DOOTSM-PA-003/2021, contratista: JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 868673.63, importe_modificado: 868673.63}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 355.0}}	(2042073/proyecto_INICIO, 2042073/proyecto_PROCESO, 2042073/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DM4



000014

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2104 0204 2709	Proyecto de inversión	3,085,356.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3085356.57, modificado:3085354.91}}	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO EN LA VILLA PUERTO CEIBA, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. - 313303	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	313303	S	1,414	1,366	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2196.0, meta_modificada:2196.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE 10 DE MAYO VILLA PUERTO CEIBA, 86610 PUERTO CEIBA, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE, CALLE MECOACAN LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE 10 DE MAYO DE LA VILLA PUERTO CEIBA DEL MUNI, lon:-93.18086173, lat:18.41172808}}	23-11-2021	22-12-2021	3,085,354.91	3,085,354.91	3,085,354.91	3,085,354.91	3,085,354.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-PA-006/2021, contratista:DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:3085356.57, importe_modificado:3085356.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2196.0}}	[2042709/ proyecto_ INICIO, 2042709/ proyecto_ FIN, 2042709/ proyecto_ PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Amf



000015

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	4
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2104 0202 1900	Proyecto de inversión	3,468,302.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3468302.22, modificado:3468302.22}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN DIVERSOS CAMINOS EN EL EJ. PALESTINA DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO TABASCO. - 233946	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	233946	S	148	172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CALL E AGUSTIN MELGAR EJIDO PALESTINA, 86617 PALESTINA, PARAÍSO TABASCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JOSE MANUEL BARAJAU PEREZ, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSOS CAMINOS DEL EJIDO PALESTINA DEL MUNICIPIO, lon: 93.18540709, lat:18.33982964}}	23-07-2021	21-08-2021	3,468,302.22	3,468,302.22	3,468,302.22	3,468,302.22	3,468,302.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-PA-007/2021, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1635362.34, importe_modificado:1635362.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}}	{2021900/proyecto_FIN, 2021900/proyecto_PROCESO, 2021900/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Dm



000016

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB 2104 0204 4111	Proyecto de inversión	680,035.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680035.55, modificado:675125.5}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON GRAVA DE 1 1/2 EN LA ENTRADA EL BUGUI - 318447	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	318447	S	2,613	2,565	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALL E FRANCISCO TRUJILLO GURRIA COLONIA QUINTIN ARAUZ, 86608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CAMINO MISAAEL DE LA CRUZ, LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA AL BUGUI UBICADA SOBRE ENTRE L, lon:-93.20914826, lat:18.38490809}}	19-11-2021	13-12-2021	675,125.50	675,125.50	675,125.50	675,125.50	675,125.50		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C ONT-DOOTSM-PA-005/2021, contratista:ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:682035.55, importe_modificado:682035.55}}	{meta1: {unidad_medidas: lineales, avance:270.0}}	{2044111/proyecto_INICIO, 2044111/proyecto_FIN, 2044111/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

md



000017

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	4
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISCALS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCALS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2104 0204 0914	Proyecto de inversión	1,851,295.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:1851295.09, modificado:1851295.09}}	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA EN ENTRADA AL CAMINO REAL - 307159	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	307159	S	611	633	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3459.0, meta_modificada:3459.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:CAMI NO TRAMO ENTRONQUE CHICHICAPARA. LIBERTAD 2DA SECCION NICOLAS BRAVO 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA NICOLÁS BRAVO 3A SECC, 86617 NICOLÁS BRAVO 3RA. SECCIÓN, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA, lon:-93.14610262, lat:18.29626174}}	10-11-2021	17-12-2021	1,851,295.09	1,851,295.09	1,851,295.09	1,851,295.09	1,851,295.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C ONT-DOOTSM-PA-002/2021, contratista:PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1851295.09, importe_modificado:1851295.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3459.0}}	{2040914/proyecto_INICIO, 2040914/proyecto_FIN, 2040914/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Am d



000018

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO_DE_PARAISO	TRIMESTRE	4
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2104 0204 1963	Proyecto de inversión	651,354.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651354.27, modificado:651341.96}}	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMINO LOS CRUCES Y LOS PEREZ - 310791	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	310791	S	951	980	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:CARRETERA LIBRE S/N TRAMO LIBRAMIENTO A DOS BOCAS - CARRETERA LAS FLORES 2DA SECCION KILÓMETRO 10 +500 RANCHERIA LAS FLORES 2A SECC, 86600 LAS FLORES 2DA. SECCIÓN, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS B, lon:-93.23468447, lat:18.4292594}}	17-11-2021	22-12-2021	651,341.96	651,341.96	651,341.96	651,341.96	651,341.96	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:C004/2021, contratista:RODRIJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:651354.27, importe_modificado:651354.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}	(2041963/proyecto_FIN, 2041963/proyecto_PROCESO, 2041963/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Dy



000019

CICLO	2021	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO_DE_PARAISO	TRIMESTRE	4
-------	------	------------------------	----	---------------------	---------	--------------------------	----	-----------------------	---------	-----------------------	----------------------	-----------	---

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB 2104 0204 2541	Proyecto de inversión	1,635,362.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635362.34, modificado:1635362.33}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA 312779	Proyecto de Inversión de Infraestructuras Sociales	Transportes y vialidades	Sin identificar	312779	S	598	618	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3272.0, meta_modificada:3272.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:CALL E REVOLUCION EJIDO OCCIDENTE SAN FRANCISCO, 86616 OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA MOCTEZUMA - POTRERITOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE RE, lon:-93.25198112, lat:18.33207482}}	23-11-2021	17-12-2021	1,635,362.33	1,635,362.33	1,635,362.33	1,635,362.33	1,635,362.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-PA-007/2021, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1635362.34, importe_modificado:1635362.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3272.0}}	{2042541/proyecto_FIN, 2042541/proyecto_PROCESO, 2042541/proyecto_INICIO}	Terminado	Validados	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

LIC. ANA LUISA CASTELLANOS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAISO TABASCO
2021-2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PARAISO TABASCO
2021 2024

LIC. DIEGO MARQUEZ JAVIER
DIRECTOR DE PROGRAMACION