

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO**  
2021 - 2024



**DEPENDENCIA:** PROGRAMACIÓN  
**SECCION:** ADMINISTRATIVA  
**EXPEDIENTE:** DP-04-253

**Paraíso, Tabasco; a 03 de Agosto de 2021**

**Lic. Jorge Luis Lara Giorgana**  
**Secretario del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco**  
**Presente.**

Por este medio, me permito enviarle los Reportes emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos, correspondiente al **Definitivo 2021 (Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto, Indicadores FAIS y FORTAMUN y Evaluaciones)** para que tenga a bien enviarlos a publicación al Periódico Oficial del Estado; esto de acuerdo a lo establecido en el numeral 8, fracción VI y numeral 9 de los "lineamientos para informar sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos transferidos a los entes Públicos de la Administración pública Estatal y a los Municipios, mediante Aportaciones Federales, Subsidios y Convenios de Coordinación en materia de Descentralización o Reasignación".

Sin más por el momento me despido de usted con un cordial saludo.

**DIRECCIÓN DE  
PROGRAMACIÓN**

**ATENTAMENTE**



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PARAISO TABASCO  
2021 2024**

**LIC. DIEGO MARQUEZ JAVIER**  
**Director de Programación y Presupuesto**

**PARAÍSO**  
**SERVIR PARA PROGRESAR**  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

03 AGO. 2022

**RECIBIDO**  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C.c.p. Archivo.

Ignacio Comonfort s/n, Col. Centro  
Paraíso, Tabasco. C.P. 86600  
Tel. (933) 3330015



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO  
2021-2024

"2022. AÑOS DE RICARDO FLORES MAGÓN,  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA"

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



Ayuntamiento Constitucional  
de Paraiso, Tabasco  
2021 - 2024

LIC. JOSÉ ANTONIO BOJÓRQUEZ PEREZNIETO  
DIR. GRAL. DE SERVICIOS LEGALES  
DE LA SRIA. DEL GOB. DEL EDO.

OFICIO No. SA/262/2022

ASUNTO: PUBLICACIÓN

PARAISO TAB. 04/08/2022

**PRESENTE:**

CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, POR ESTE MEDIO ME PERMITO SOLICITAR A USTED, SU APOYO PARA EFECTOS DE PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, LOS REPORTES EMITIDOS POR EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE 2022 (DESTINO DEL GASTO, EJERCICIO DEL GASTO E INDICADORES FAIS Y FORTAMUN) ESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 8, FRACCIÓN VI Y NUMERAL 9 DE LOS "LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y A LOS MUNICIPIOS, MEDIANTE APORTACIONES FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN O REASIGNACIÓN".

LOS CUALES ME PERMITO ENVIAR A USTED DE MANERA ESCRITA Y MAGNÉTICA (CD).

AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN Y EN ESPERA DE UNA FAVORABLE RESPUESTA, HAGO PROPICIA LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE

LIC. JORGE LUIS LARA GIORGANA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PARAÍSO, TABASCO  
2021-2024

C.C.P ARCHIVO

2022 Flores  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA  
Ignacio Comonfort Esq. Melchor Ocampo No. 100. C.P. 86000.  
Tel. (933) 3330015. Paraiso, Tabasco.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
de Paraíso, Tabasco  
2021 - 2024

DEPENDENCIA: PROGRAMACIÓN  
SECCION: ADMINISTRATIVA  
EXPEDIENTE: DP-04-258

Paraíso, Tabasco; a 05 de Agosto de 2022

L.A. Oscar Augusto Pérez Carrillo  
Titular de la UMAIP  
Presente.

Por este medio, me permito enviarle de manera digital los Reportes emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos, correspondiente a **Cierre Definitivo 2021 (Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto, Indicadores FAIS y FORTAMUN y Evaluaciones)** del Municipio de Paraíso, Tabasco; para que sea publicado en el portal del Ayuntamiento, esto de acuerdo a lo establecido en el numeral 8, fracción VI y numeral 9 de los "lineamientos para informar sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos transferidos a los entes Públicos de la Administración pública Estatal y a los Municipios, mediante Aportaciones Federales, Subsidios y Convenios de Coordinación en materia de Descentralización o Reasignación".

Sin más por el momento me despido de usted con un cordial saludo.

DIRECCIÓN DE  
PROGRAMACIÓN

ATENTAMENTE



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PARAÍSO, TABASCO  
2021-2024

LIC. DIEGO MARQUEZ JAVIER  
Director de Programación y Presupuesto

PARAÍSO  
SERVIR PARA PROGRESAR  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

05 AGO. 2022  
RECIBIDO  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C.c.p. Archivo.

Ignacio Comonfort s/n, Col. Centro  
Paraíso, Tabasco. C.P. 86600  
Tel. (933) 3330015



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO**  
2021 - 2024



H. Ayuntamiento Constitucional  
de Paraíso, Tabasco  
2021-2024

12,51  
S. A. P. K. O. I.  
Gobierno del Estado de Tabasco  
Secretaría de Finanzas  
05 AGO 2022  
RECORRIDO  
DIRECCIÓN DEL C

Paraíso, Tabasco; a 05 de Agosto de 2022

Núm. Oficio: PM/0132/2022

**Asunto:** Envío Informe del Cierre Definitivo 2021, del Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) Portal Aplicativo de

Lic. Luis Romero Gurriá Gurriá  
Secretario de Finanzas  
Presente

At'n. M.A. Tomás Francisco Morales Cárdenas  
Director de Política Presupuestal  
de la Secretaría de Finanzas

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del ramo general 33; y Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos transferidos a los entes públicos de la Administración Pública Estatal y a los Municipios, mediante aportaciones federales, subsidios y convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación; me permito enviar el Informe del Cierre Definitivo 2021 sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos enviado mediante el Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lo cual adjunto por separado, en original firmado y rubricado lo siguiente:

\*Reporte consolidado Informe del Cierre Definitivo 2021

- Módulo Destino del Gasto,
- Módulo Ejercicio del Gasto,
- Módulo Indicadores y
- Módulo Evaluaciones.

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
05 AGO. 2022  
12:36 PM  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL  
C.C.P. Archivo.

A. C.  
H

ATENTAMENTE

LIC. ANA LUISA CASTELLANOS HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PARAISO TABASCO  
2021-2024

Ignacio Comonfort s/n, Col. Centro  
Paraíso, Tabasco. C.P. 86600  
Tel. (933) 3330015



000001

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
TAB 2102 0194 3174	Proyecto de inversión	675,552.00	{ff: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675552.0, modificado:668090.45}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. ENTRADA LOS HERNANDEZ) EN LA RIA. SECCION AMATILLO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. TERRESTRE 2021	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	KAM 62	S	70	60	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 331.0, meta_modificada: 331.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:Un named Road, Tabasco, México, lon:-93.3139228, lat:18.43507476}}	15-06-2021	20-07-2021	668,090.45	668,090.45	668,090.45	668,090.45	668,090.45	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:PA-CO-IO-E3/2021-KAM62, contratista: COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:668090.45, importe_modificado:668090.45}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:331.0}}	{1943174/proyecto_INICIO, 1943174/proyecto_PROCESO, 1943174/proyecto_INICIO, 1943174/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

*Dm*



000002

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION				
TAB 2102 0194 3282	Proyecto de inversión	1,655,249.75	{#1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1655249.75, modificado: 1602878.64}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN CAMINO BERNARDINO SANCHEZ DEL POB. FRANCISCO I. MADERO (MADERO) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. MARITIMA 2021	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	KAM 63	S	80	60	0	{meta 1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta: 0.35, meta_modificada: 0.35}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 18, direccion: Libramiento a Dos Bocas, Los Tintos, Paraiso, Tab., México, lon: -93.23289871, lat: 18.37733399}}	21-06-2021	20-07-2021	1,602,878.64	1,602,878.64	1,602,878.64	1,602,878.64	1,602,878.64	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PACO-LO-E5/2021-KAM63, contratista: AARON ZURIEL MERODIO MADRIGAL, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 1612592.24, importe_modificado: 1612592.24}}	{meta 1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance: 0.35}}	{1943282/proyecto_INICIO, 1943282/proyecto_PROCESO, 1943282/proyecto_INICIO, 1943282/proyecto_PROCESO, 1943282/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				

*M J*



000003

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR						
TAB 2102 0194 3485	Proyecto de inversión	529,459.48	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 529459.48, modificado: 522463.39}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO CERRADOS MAGAÑA DE LA RA ORIENTE 2DA SECCION (PALMA HUACA) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. MARTIMA 2021	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	KAM64	S	25	15	0	{meta 1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta: 0.14, meta_modificada: 0.14}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 23, direccion: Unnamed Road, Tab., México, lon: 93.18466187, lat: 18.3282106}}	21-06-2021	20-07-2021	522,463.39	522,463.39	522,463.39	522,463.39	522,463.39	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PACCIO-E4/2021-KAM64, contratista: COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 522463.39, importe_modificado: 522463.39}}	{meta 1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance: 0.14}}	{1943485/proyecto_INICIO, 1943485/proyecto_FIN, 1943485/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validados	Sin observaciones	Sin observaciones						

*Bj d*



000004

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR					
TAB 2104 0205 6330	Proyecto de inversión	2,322,649.20	{#1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2322649.2, modificado: 2322649.2}}	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PETREO DE 1 1/2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	OPM 62	S	256	222	0	{meta 1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta: 0.75, meta_modificada: 0.75}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 12, direccion: CH 9R+92 Tupico, Tab., México, lon: -93.40988159, lat: 18.41838161}}	01-08-2021	30-08-2021	2,322,649.20	2,322,649.20	2,322,649.20	2,322,649.20	2,322,649.20	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA-CO-LO-E6/2021-OPM62, contratista: DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 2322649.2, importe_modificado: 2322649.2}}	{meta 1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance: 0.75}}	{2056330/proyecto_INICIO, 2056330/proyecto_FIN, 2056330/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

*Dz*





000005

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR					
TAB 2104 0205 6376	Proyecto de inversión	840,105.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840105.71, modificado:840105.71}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE CENTRAL VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE PARAISO, TABASCO (TERRESTRE 2021)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OPM 68	N	0	0	25,185	{meta 1: {unidad_medida:Luminaria, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Parque Venustiano Carranza, Benito Juárez 216, La Candelaria, 86600 Paraíso, Tab., México, lon:-93.21461141, lat:18.39552259}}	22-11-2021	16-12-2021	840,105.71	840,105.71	840,105.71	840,105.71	840,105.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA--DOOTSM--E9-OPM68 2021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION PERALU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:840105.71, importe_modificado:840105.71}}	{meta 1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}}	{2056/proyecto_FIN_2056376/proyecto_INICIO_2056376/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

*Handwritten signature or initials.*



000006

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION				
TAB 2104 0205 6435	Proyecto de inversión	104,858.81	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 104858.81, modificado: 104858.81}}	AMPLIACION A LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE 0 EN LA ENTRADA DOÑA QUETA (MARITIMA 2021)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	KAM65	N	0	0	1,162	{meta 1: {unidad_medida: Metros, meta: 100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 32, direccion: Camino Vecinal al Escribano 161, El Coquito, 86600 Paraiso, Tab., México, lon: 93.21885467, lat: 18.40889938}}	22-11-2021	06-12-2021	104,858.81	104,858.81	104,858.81	104,858.81	104,858.81	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA-DOOTSM-E7-KAM65-2021, contratista: JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 104858.81, importe_modificado: 104858.81}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros, avance: 100.0}}	(2056435/proyecto_INICIO, 2056435/proyecto_FIN, 2056435/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				

*M J*



000007

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR					
TAB 2104 0205 6437	Proyecto de inversión	2,221,229.99	{#1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2221229.99, modificado: 2221229.99}}	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN CIRCUITO INTERRIO DE LA RAMA MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO (MARITIMA 2021)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	KAM66	N	0	0	18	{meta 1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4615.4, meta_modificada: 4615.4}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 39, direccion: Monte Adentro, Quintin Arauz, Tab., México, lon: -93.20708513, lat: 18.38478681}}	22-11-2021	26-12-2021	2,221,229.99	2,221,229.99	2,221,229.99	2,221,229.99	2,221,229.99	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA--DOOTSM--E8-KAM66-2021, contratista: CARLOS FRANCISCO CASANOV A MENDOZA, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 2221229.99, importe_modificado: 2221229.99}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4615.4}}	{2056 437/proyecto_INICIO, 20564 37/proyecto_FIN, 20564 37/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

*Handwritten signature or initials.*



000008

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
TAB 2104 0205 6440	Proyecto de inversión	168,464.92	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168464.92, modificado:168464.92)}	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS (TERRESTRE 2021)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	KAM 67	N	0	0	18	{meta 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 942.5, meta_modificada: 942.5)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Pr olongación Francisco Trujillo Gurria Ejido Quintin Aráuz Limantour, 86600 Paraiso, Tab., México, lon:-93.20863008, lat:18.38584566)}	01-12-2021	10-12-2021	168,464.92	168,464.92	168,464.92	168,464.92	168,464.92	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato:PA--DOOTSM--E10-KAM67-2021, contratista: JOSE RODOLFO HERNANDEZ SAMBERINO, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto:168464.92, importe_modificado:168464.92)}	{meta 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:942.5)}	{2056 440/proyecto INICIO, 20564 40/proyecto FIN, 20564 40/proyecto PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*M d*



000009

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB 2104 0205 9208	Proyecto de inversión	185,534.77	{#1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 185534.77, modificado: 180118.0}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON GRAVA DE 1/2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	KAM68	N	0	0	81	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 115.0, meta_modificada: 115.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 27, direccion: Na dir Antonio Rajal &, Quintin Arauz, 86600 Paraiso, Tab., México, lon: -93.21320057, lat: 18.38938867}}	15-01-2022	15-01-2022	180,119.00	180,119.00	180,119.00	180,119.00	180,119.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA-DOOTSM-E10-KAM68-2022, contratista: ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 180241.3, importe_modificado: 180241.3}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 115.0}}	[2059 208/pryecto_INICIO, 20592 08/proyecto_PROCESO, 20592 08/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: ..., trimestre: 5.0, usuario: luis mcha vezr, fecha: 2022-06-22}, obs2: {observación: ..., trimestre: 5.0, usuario: luis mcha vezr, fecha: 2022-06-22}, obs3: {observación: ..., trimestre: 5.0, usuario: luis mcha vezr, fecha: 2022-06-22}, obs4: {observación: ..., trimestre: 5.0, usuario: luis mcha vezr, fecha: 2022-06-22}}

*D3*



000010

CICLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR				
TAB 2104 0205 9224	Proyecto de inversión	1,198,037.67	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1198037.67, modificado: 181423.18}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON GRAVA DE 1/2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	KAM69	N	0	0	5,178	{meta 1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4466.35, meta_modificada: 4466.35}}	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 27, direccion: Monte Adentro, Quintín Arauz, Tab., México, lon: -93.20717096, lat: 18.38332071}}		01-12-2021	25-12-2021	1,181,423.18	1,181,423.18	1,181,423.18	1,181,423.18	1,181,423.18	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA--DOOTSM-E11-KAM69-2022, contratista: CONSTRU DPA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 1181423.18, importe_modificado: 181423.18}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4466.35}}	{2059/2024/proyecto_INICIO, 20592/20592/proyecto_FIN, 20592/20592/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validados	Sin observaciones	Sin observaciones				

*Handwritten signature or initials.*



000011

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB 2104 0205 9234	Proyecto de inversión	319,776.94	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 319776.94, modificado: 310133.16}}	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE LA SUBRASANTE DE CAMINO RURAL EN EL EJ. QUINTIN ARAUZ POR LA CARRETERA MONTE ADELANTO (TERRESTRE 2021)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	OPM 89	N	0	0	5,178	{meta 1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4260.0, meta_modificada: 4260.0}}	{geo: {cve_municipio: 14, localidad: 27, direccion: Monte Adentro, Quintín Arauz, Tab., México, lon: -93.20714951, lat: 18.38389086}}	01-12-2021	25-12-2021	310,133.16	310,133.16	310,133.16	310,133.16	310,133.16	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA-DOOTSM-E12-OPM69-2022, contratista: PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 310133.16, importe_modificado: 310133.16}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4260.0}}	{2059 234/proyecto_INICIO, 20592 34/proyecto_FIN, 20592 34/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

*Handwritten signature or initials.*



000012

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR					
TAB 2103 0198 3897	Proyecto de inversión	1,945,627.56	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1167376.54, modificado: 0.0}, f2: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 778251.02, modificado: 778251.03}}	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, POB. FRANCISCO I. MADERO (MADERO). - 165665	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	165665	S	1,371	1,351	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 764.0, meta_modificada: 764.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 19, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO CARRETERA VECINAL PARAISO - COMALCALCO KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO FRANCISCO I. MADERO MADERO, 86600 FRANCISCO I. MADERO (MADERO), PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA VECINAL PARAISO - COMALCALCO Y, lon: -93.20297025, lat: 18.3321799}}	10-08-2021	08-09-2021	778,251.03	778,251.03	778,251.03	778,251.03	778,251.03		{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PARCO-R33FISE-020/2021-OP357 (05000234)}, contratista: ELECTRIFICACIONES Y CATODICA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 1945627.56, importe_modificado: 1945627.56}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 764.0}}	1983897/proyecto_FIN_1983897/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				

*Dz*





000013

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR				
TAB 2103 0198 3952	Proyecto de inversión	1,939,572.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163743.34, modificado:0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77528.89, modificado:775828.89}}	05000233.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, COL. QUINTIN ARAUZ - 165914	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	165914	S	2,613	2,565	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 889.0, meta_modificada: 889.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion: CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA COLONIA QUINTIN ARAUZ, 88608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CAMINO MISAELE DE LA CRUZ, LA OBRA SE RELIZARA SOBRE DOS ENTRADAS ALEDAÑAS AL CAMINO MISAELE, lon: 93.20943257, lat: 18.3845263}}	10-08-2021	08-09-2021	775,828.89	775,828.89	775,828.89	775,828.89	775,828.89	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PARCO-R33FISE-019/2021-KA371(0500233)}, contratista: GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 1939572.23, importe_modificado: 1939572.23}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 889.0}}	{1983952/proyecto_PROCESO 1983952/proyecto_INICIO, 1983952/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				

*Mx*



000014

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
TAB 2103 0198 4032	Proyecto de inversión	2,330,271.15	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1398182.69, modificado: 0.0}, ff2: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 932108.46, modificado: 849069.1}}	05000235.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, RA. MOCTEZUMA 2DA SECCION. - 166153	Proyecto de Infrestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	166153	S	1,265	1,312	0	{meta 1: {unidad_medida: Kilometro lineal, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 21, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CARRETERA VECINAL PARAISO - COMALCALCO KILOMETRO 6 + 0 RANCHERIA MOCTEZUMA 2DA. SECCION, 66600 MOCTEZUMA 2DA. SECCION, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA VECINAL PARAISO-COMALCALCO Y L. lon: 93.21469895, lat: 18.35621232}}	10-08-2021	08-09-2021	849,069.10	849,069.10	849,069.10	849,069.10	849,069.10	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PARCO-R33FISE-021/2021-KA372(05000235), contratista: CARLOS FERNANDO ROSAS PANTOJA, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 2330271.15, importe_modificado: 2330271.15}}	{meta 1: {unidad_medida: Kilometro lineal, avance: 1.0}}	{1984032/proyecto_PROCESO 1984032/proyecto_FIN, 1984032/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*[Handwritten signature]*



000015

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR					
TAB 2103 0198 4050	Proyecto de inversión	3,725,275.54	{f1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2235165.32, modificado: 0}, f2: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1490110.22, modificado: 1490110.22}}	05000236.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, COL. QUINTIN ARAUZ CALLE LEOPOLDO PEREZ - 166186	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	166186	S	2,613	2,565	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2651.0, meta_modificada: 2651.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 27, direccion: CALLE LEOPOLDO PEREZ COLONIA QUINTIN ARAUZ, 86608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE LEOPOLDO PEREZ Y BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA, CALLE DR. JORGE ANDRES GARCIA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE LEOPOLDO. lon: -93.21774101, lat: 18.38610955}}	10-08-2021	08-09-2021	1,490,110.22	1,490,110.22	1,490,110.22	1,490,110.22	1,490,110.22	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PARCO-R33FISE-022/2021-KA373(0500236), contratista: PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRAL ES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 3725275.54, importe_modificado: 3725275.54}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2651.0}}	{1984050/proyecto_INICIO, 1984050/proyecto_FIN, 1984050/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

*Handwritten signature or initials.*



000016

DETALLE_PROYECTO															AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB 2103 0198 4058	Proyecto de inversión	3,189,191.94	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913515.16, modificado:0.0), ff2: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275876.78, modificado:1275876.78)}	05000237.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, EN LA RAQUINTIN ARAUZ UNO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	166206	S	2,613	2,585	0	{meta 1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta: 0.72, meta_modificada: 0.72)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:27, direccion: CALLE CAMINO EL CHEMON COLONIA QUINTIN ARAUZ, 86608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CAMINO EL CHEMON Y CARRETERA FEDERAL PARAISO-COMALCALCO, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO EL CHEMON DE LA RANCHERIA QUINTIN ARAUZ lon:-93.20913961, lat:18.35936106)}	10-08-2021	08-09-2021	1,275,676.78	1,275,676.78	1,275,676.78	1,275,676.78	1,275,676.78	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA-CO-R33FISE-023/2021-KA374(0500237)}, contratista: ELIZAMA LOPEZ NARANJO convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 3189191.94, importe_modificado: 3189191.94)}	{meta 1: (unidad_medida: Kilómetro lineal, avance: 0.72)}	{1984058/proyecto_INICIO, 1984058/proyecto_FIN, 1984058/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*Handwritten signature or initials.*



000017

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB 2103 0198 4063	Proyecto de inversión	9,048,937.06	{#1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5429362.24, modificado: 0.0}, #2: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3619574.82, modificado: 3619574.82}}	05000238.- CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. DEL EJ. CHILTEPEC (SECCION BANCO) - 166222	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	166222	S	724	787	0	{meta 1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta: 2.4, meta_modificada: 2.4}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 46, direccion: CARRETERA FEDERAL LIBRE S/N TRAMO CARRETERA FEDERAL COMALCALCO-PARAISO JALAPITA KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO CHILPETEC SECCIÓN BANCO, 86613 CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO), PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL COMALCALCO-PARAISO, lon: -93.10911748, lat: 18.42633159}}	10-08-2021	08-09-2021	3,619,574.82	3,619,574.82	3,619,574.82	3,619,574.82	3,619,574.82	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PARCO-R33FISE-024/2021-KA375(0500238)}, contratista: C&P TERRACE RIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 9048937.06, importe_modificado: 9048937.06}}	{meta 1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance: 2.4}}	1984063/proyecto_INICIO, 1984063/proyecto_FIN, 1984063/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*B3 d*



000018

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR					
TAB 2104 0202 1956	Proyecto de inversión	2,002,492.48	{ff: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201495.49, modificado:0}, ff2 {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80096.99, modificado:800996.99}}	05000232.- MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, CALLE LOS HERNANDEZ FRANCISCO VILLA Y ENTRADA EL DUENDE - 234239	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	234239	S	12,946	12,240	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1092.0, meta_modificada: 1092.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA QUINTIN ARAUZ, 88808 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LOS HERNANDEZ, CERRADA EL DUENDE LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE PARAISO TABASCO, LAS CUA, lon:-93.21571164, lat:18.39065949}}	10-08-2021	08-09-2021	800,996.99	800,996.99	800,996.99	800,996.99	800,996.99	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PARCO-R33FISE-018/2021-OP366 (05000232)}, contratista: JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 2002492.48, importe_modificado: 2002492.48}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 1092.0}}	956/proyecto_INICIO, 2021956/proyecto_FIN, 2021956/proyecto_PROCESO	Terminado	Validados	Sin observaciones	Sin observaciones					

*Handwritten signature or initials.*



000019

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETAS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR					
TAB 2102 0191 1842	Proyecto de inversión	491,851.82	{ff: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 491851.82, modificado: 491851.82}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA DE LA CD. DE PARAISO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 18658	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	18658	S	12,946	12,240	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 900.0, meta_modificada: 900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLE IGNACIO COMONFORT CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DEL MUNI, lon: 93.21404564, lat: 18.39561671}}	01-03-2021	15-03-2021	491,851.82	491,851.82	491,851.82	491,851.82	491,851.82	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA-CO-R33-003/2021-OP351, contratista: CARLOS FRANCISCO CASANOV A MENDOZA convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 491851.82, importe_modificado: 491851.82}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 900.0}}	{1911842/proyecto_1911842/proyecto_1911842/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

*Handwritten signature or initials.*



000020

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO							AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB 2102 0191 2747	Proyecto de inversión	7,736,265.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7736265.25, modificado:7736265.25}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE (UBIC. CAMINO LOS LEONES) EN EL EJ. CHILTEPEC (SECCION BANCO DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO. - 20797	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	20797	S	724	787	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1820.0, meta_modificada: 1820.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO RANCHERIA EL BELLOTE - JALAPITA KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO CHILPETEC SECCIÓN BANCO, 86613 CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO), PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA EL BELLOTE-JALAPITA Y CAMINO EJIDO BANCO, lon:-93.10770071, lat:18.4274545}}	22-03-2021	30-04-2021	7,736,265.25	7,736,265.25	7,736,265.25	7,736,265.25	7,736,265.25	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:PA-CO-R33-002/2021-KA351, contratista: VZN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:7736265.25, importe_modificado:7736265.25}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1820.0}}	{1912747/proyecto_INICIO, 1912747/proyecto_FIN, 1912747/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*Handwritten signature or initials.*





000021

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB 2102 0193 1923	Proyecto de inversión	2,030,247.29	{ff: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030247.29, modificado:2030247.29}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAXIMINO DOMINGUEZ PEREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA EN LA COLONIA QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 76269	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	76269	S	2,613	2,585	0	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', meta: 350.0, meta_modificada: 350.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:'CALLE MAXIMINO DOMINGUEZ PEREZ COLONIA QUINTIN ARAUZ, 86808 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE REHABILITARA EL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE', lon:93.21802101, lat:18.38857609}}	24-05-2021	02-07-2021	2,030,247.29	2,030,247.29	2,030,247.29	2,030,247.29	2,030,247.29		{cto1: {tipo_obra: 'Obra', numero_contrato:'PA-CO-R33-006/2021-OP353', contratista:'BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2030247.29, importe_modificado:2030247.29}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros lineales', avance:350.0}}	{1931923/proyecto_PROCESO, 1931923/proyecto_FIN, 1931923/proyecto_INICIO, 1931923/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



000022

DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO										AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR
TAB 2103 0196 5057	Proyecto de inversión	1,023,360.50	{ff1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023360.5, modificado:729712.9)}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA ENTRE CALLE REGINO HERNADEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO EN LA CD. PARAISO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 77482	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	77482	S	12,946	12,240	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 92.0, meta_modificada: 92.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE GREGORIO MENDEZ CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y CALLE REGINO HERNANDEZ, CALLE NICOLAS BRAVO SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GREGORIO M, lon:-93.21298384, lat:18.40023204}}	24-05-2021	12-06-2021	729,712.90	729,712.90	729,712.90	729,712.90	729,712.90	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA-CO-R33-008/2021-OP354, contratista: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 1023360.5, importe_modificado: 1023360.5}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 92.0}}	{1965057/proyecto_PROCESO 1965057/proyecto_INICIO, 1965057/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

B 4



000023

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR					
TAB 2103 0196 5085	Proyecto de inversión	4,756,470.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4756470.14, modificado:4756470.14}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS EN BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA ENTRE CALLE LEONEL MAGAÑA Y CALLE AQUILES SERDAN DE LA CD. DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 77604	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	77604	S	12,946	12,240	0	{meta 1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, TABASCO ENTRE BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROMERO ZURITA Y CALLE SAMUEL MAGAÑA, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE REALIZARA EN TRAMO AISLADOS EN , lon:-93.20909066, lat:18.39582627}}	24-05-2021	22-06-2021	4,756,470.14	4,756,470.14	4,756,470.14	4,756,470.14	4,756,470.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-CO-R33-004/2021-KA352, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:4756470.14, importe_modificado:4756470.14}}	{meta 1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}	{1965085/proyecto_PROCESO - 1965085/proyecto_FIN, 1965085/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

*Handwritten signature or initials.*



000024

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
														FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
TAB 2103 0196 5684	Proyecto de inversión	1,123,525.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123525.19, modificado:1123525.19}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. EJ. QUINTIN ARAUZ, ANTONIO PEREZ, JUAN RODRIGUEZ MARTINEZ, Y DURBEL LAZARO ANGULO) EN QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 82389	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	82389	S	2,613	2,565	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 485.0, meta_modificada: 485.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA EJIDO QUINTIN ARAUZ, 88608 QUINTIN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CAMINO LA MERCED REAL, CAMINO BENIGNO CARRILLO LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRI, lon:-93.21160099, lat:18.38074191}}	24-05-2021	22-06-2021	1,123,525.19	1,123,525.19	1,123,525.19	1,123,525.19	1,123,525.19	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:PA-CO-R33-007/2021-KA353, contratista:CONSTRUCTORA FUMA. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1123525.19, importe_modificado:1123525.19}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:485.0}}	{196584/proyecto_FIN_1965684/proyecto_PROCESO_1965684/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

*Bx*



000025

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR	
TAB 2103 0196 6588	Proyecto de inversión	2,529,037.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529037.94, modificado:2529037.94}}	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. L ALDEA, TANQUE DE AGUA Y EL SAPERO) DEL POB. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 89330	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	89330	S	1,052	1,061	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1260, meta_modificada: 1260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO CARRETERA NICOLAS BRAVO 3RA. SECCION - ISLA TILAPA KILÓMETRO 0 + 550 PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 86617 NICOLÁS BRAVO, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA NICOLAS BRAVO 3RA SECCION Y CARRETERA NICOLA, lon:-93.13754502, lat:18.29776662}}	24-05-2021	22-06-2021	2,529,037.94	2,529,037.94	2,529,037.94	2,529,037.94	2,529,037.94		{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:PA-CO-R33-005/2021-OP352, contratista: IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADOR A Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:2529037.94, importe_modificado:2529037.94}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1260.0}}	{1966588/proyecto_INICIO, 1966588/proyecto_FIN, 1966588/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*Handwritten signature or initials.*



000026

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
TAB 2103 0196 9716	Proyecto de inversión	715,230.56	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 715230.56, modificado: 715230.56}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CALIENTE EN CALLE PROLONGACION FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CALLE AUGUSTO HERNANDEZ MAGAÑA DE LA CD. PARAISO, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 109361	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	109361	S	12,948	12,240	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 140.0, meta_modificada: 140.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: PROLONGACION CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD PARAISO CENTRO, 86605 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE PROLONGACION FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, CALLE AUGUSTO HERNANDEZ MAGAÑA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA Prol. lon: -93.21575648, lat: 18.39057738}}	23-06-2021	22-07-2021	715,230.56	715,230.56	715,230.56	715,230.56	715,230.56	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA-CO-R33-010/2021-KA354, contratista: RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 715230.56, importe_modificado: 715230.56}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 140.0}}	{1969 716/proyecto_PROCESO, 19697 16/proyecto_FIN, 19697 16/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

*B3*



000027

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR					
TAB 2103 0197 0017	Proyecto de inversión	1,481,556.40	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1481556.4, modificado: 1481556.4}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA JUAN SANTOS ROMERO DE LA CD. DE PARAISO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. - 110343	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	110343	S	12,946	12,240	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 334.0, meta_modificada: 334.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CERRADA JUAN SANTOS ROMERO COLONIA EL LIMÓN, 86606 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CERRADA JUAN SANTOS ROMERO Y CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS BOCAS, PROLONGACION CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CERRADA JUAN SANTOS RO, lon: 93.21398789, lat: 18.41062775}}	01-06-2021	30-06-2021	1,481,556.40	1,481,556.40	1,481,556.40	1,481,556.40	1,481,556.40	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA-CO-R33-009/2021-OP355, contratista: IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADOR A Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 1481556.4, importe_modificado: 1481556.4}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 334.0}}	{1970/017/proyecto_FIN, 19700/17/proyecto_PROCESO, 19700/17/proyecto_INICIO}	Terminado	Validados	Sin observaciones	Sin observaciones					

*[Handwritten signature]*



000028

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
TAB 2103 0197 0374	Proyecto de inversión	1,227,793.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227793.86, modificado:1227793.86}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC.ENTRADA EL DELEGADO, LOS RAMIREZ Y LOS DIAZ) DE LA RA. AQUILES SERDAN DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 111656	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	111656	S	571	475	0	{meta 1: {unidad_medida: Metro lineales, meta: 546.1, meta_modificada: 546.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO PARAISO - JALAPITA KILÓMETRO 25 + 100 RANCHERIA A AQUILES SERDÁN, 86620 AQUILES SERDÁN, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO-JALAPITA Y LA OBRA SE REALIZARA EN LAS ENTRADAS A LA CA, lon:-93.01036106, lat:18.41249346}}	23-06-2021	22-07-2021	1,227,793.86	1,227,793.86	1,227,793.86	1,227,793.86	1,227,793.86	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:PA-CO-R33-011/2021-KA355, contratista: BRENDA KAREN NARANJO MOHA, convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:1227793.86, importe_modificado:1227793.86}}	{meta 1: {unidad_medida: Metro lineales, avance:546.1}}	{1970374/proyecto_INICIO, 1970374/proyecto_FIN, 1970374/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validados	Sin observaciones	Sin observaciones					

*[Handwritten signature]*





000029

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR					
TAB 2103 0197 8462	Proyecto de inversión	4,452,193.05	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4452193.05, modificado: 4452193.05}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN DIVERSOS CAMINOS EN LA RA. MONTE ADENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO. - 141961	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	141961	S	275	255	0	{meta 1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 39, direccion: CAMINO TRAMO A UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO - CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA DE MONTE ADENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 610 RANCHERIA MONTE ADENTRO, 86615 MONTE ADENTRO, PARAISO TABASCO ENTRE CAMINO A UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO, lon: -93.20246487, lat: 18.36038571}}			16-07-2021	14-08-2021	4,452,193.05	4,452,193.05	4,452,193.05	4,452,193.05	4,452,193.05	{ctto1: {tipoobra: Obra, numero_contrato: PA-CO-R33-014/2021-KA360, contratista: ELIZAMA LOPEZ NARANJO convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 4452193.05, importe_modificado: 4452193.05}}	{meta 1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance: 1.0}}	(1978462/proyecto_PROCESO 1978462/proyecto_INICIO, 1978462/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			

*Handwritten signature or initials.*



000030

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB 2103 0197 8517	Proyecto de inversión	783,180.90	{ff: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_presc: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 783180.9, modificado: 783180.9}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE GRAL EMILIANO ZAPATA DEL EJ. OCCIDENTE (SAN FRANCISCO) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 142134	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	142134	S	598	618	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 340.0, meta_modificada: 340.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 50, direccion: CALLE GRAL EMILIANO ZAPATA EJIDO OCCIDENTE (SAN FRANCISCO) 88616 OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), PARAISO TABASCO ENTRE CALLE GRAL EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA RA. POTRERITOS, CARRETERA RA. FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTR, lon:- 93.25130685, lat: 18.33095926}}	16-07-2021	14-08-2021	783,180.90	783,180.90	783,180.90	783,180.90	783,180.90	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA-CO-R33-012/2021-KA358, contratista: JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 783180.9, importe_modificado: 783180.9}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 340.0}}	{1978517/proyecto_PROCESO 1978517/proyecto_FIN, 1978517/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*Dz*



000031

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR					
TAB 2103 0197 8559	Proyecto de inversión	366,080.02	{ff: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 366080.02, modificado: 368080.02}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. ENTRADA MARTIN GOMEZ SANCHEZ) DEL POB. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO. - 142233	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	142233	S	1,052	1,061	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 22, direccion: CAMINO MINO TRAMO CARRETERA A NICOLAS BRAVO 3RA SECCION - NICOLAS BRAVO 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 86617 NICOLÁS BRAVO, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA NICOLAS BRAVO 3RA SECCION Y CAMINO, lon: 93.14023201, lat: 18.29608553}}	16-07-2021	04-08-2021	366,080.02	366,080.02	366,080.02	366,080.02	366,080.02	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA-CO-R33-013/2021-KA359, contratista: JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 366080.02, importe_modificado: 368080.02}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 100.0}}	(1978 559/proyecto_FIN, 19785 59/proyecto_PROCESO, 19785 59/proyecto_INICIO)	Terminado	Validados	Sin observaciones	Sin observaciones					

*D3*



000032

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR
TAB 2103 0197 9073	Proyecto de inversión	702,669.85	{ff: {ciclo_recurso:2021, ramor:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702669.85, modificado:702669.85}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. ENTRADA IGLESIA SAN ANTONIO) EN EL E.J. AQUILES SERDAN DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. - 145240	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana	Sin identificar	145240	S	410	411	0	{meta 1: {unidad_medida: Metro lineales, meta: 463.0, meta_modificada: 463.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO AQUILES SERDAN - PUENTE JALAPITA KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AQUILES SERDÁN, 86620 AQUILES SERDÁN, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO-JALAPITA Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENT, lon:-93.05021782, lat:18.42227784}}	23-07-2021	21-08-2021	702,669.85	702,669.85	702,669.85	702,669.85	702,669.85	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:PA-CO-R33-015/2021-KA356, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS CLJ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:702669.85, importe_modificado:702669.85}}	{meta 1: {unidad_medida: Metro lineales, avance:463.0}}	{1979073/proyecto_INICIO, 1979073/proyecto_FIN, 1979073/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

B3 d



000033

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR
TAB 2103 0197 9084	Proyecto de inversión	357,519.19	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 357519.19, modificado: 357519.19}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION (UBIC. EN EL EJ. AQUILES SERDAN DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO - 145262	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	145262	S	410	411	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 105.0, meta_modificada: 105.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 3, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO PARAISO - PUENTE JALAPITA KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO AQUILES SERDÁN, 86620 AQUILES SERDÁN, PARAÍSO TABASCO ENTRE CARRETERA PARAISO-JALAPITA Y LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA ENTRADA LOS MO, lon: -93.04258827, lat: 18.4212912}}	23-07-2021	11-08-2021	357,519.19	357,519.19	357,519.19	357,519.19	357,519.19	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: PA-CO-R33-016/2021-KA357, contratista: ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 357519.19, importe_modificado: 357519.19}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 105.0}}	{1979084/proyecto_FIN, 1979084/proyecto_PROCESO, 1979084/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*B3*



000034

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR					
TAB 2104 0202 1900	Proyecto de inversión	3,468,302.22	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3468302.22, modificado: 3468302.22}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN DIVERSOS CAMINOS EN EL EJ. PALESTINA DEL MUNICIPIO DE PARAISO TABASCO. - 233946	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	233946	S	148	172	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 730.0, meta_modificada: 730.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 56, direccion: CALLE AGUSTIN MELGAR EJIDO PALESTINA, 88617 PALESTINA, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JOSE MANUEL BARAJAU PEREZ, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSOS CAMINOS DEL EJIDO PALESTINA DEL MUNICIPIO. lon: -93.18540709, lat: 18.33982964}}	23-07-2021	21-08-2021	3,468,302.22	3,468,302.22	3,468,302.22	3,468,302.22	3,468,302.22	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO NT-DOOTSM-PA-007/2021, contratista: CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 1635362.34, importe_modificado: 1635362.34}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 730.0}}	{2021 900/proyecto_FIN_2021900/proyecto_PROC Eso_2021900/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

*D3 d*



000035

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAÍSO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR					
TAB 2104 0203 8919	Proyecto de inversión	3,264,122.60	{#1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3264122.6, modificado:3264122.34}}	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1RO. DE MAYO, EN VILLA PUERTO CEIBA, PARAISO, TAB. - 298112	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	298112	S	1,414	1,366	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2091.5, meta_modificada: 2091.5}}	(geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion: CALLE PRIMERO DE MAYO VILLA PUERTO CEIBA, 86610 PUERTO CEIBA, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE 4 TRAMOS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO LA. lon:-93.18048187, lat:18.41276272})	10-11-2021	26-12-2021	3,264,122.34	3,264,122.34	3,264,122.34	3,264,122.34	3,264,122.34	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO NT-DOOTSM-PA-001/2021, contratista: ESDRAS TARACENA GOMEZ, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 3264122.6, importe_modificado: 3264122.6}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2091.5}}	{2038 919/proyecto_INICIO, 20389 19/proyecto_FIN, 20389 19/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones						



000036

CICLO		ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO				AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POSICION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR		
TAB 2104 0204 0914	Proyecto de inversión	1,851,295.09	{#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:), prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851295.09, modificado:1851295.09}}	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA EN ENTRADA AL CAMINO REAL - 307159	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	307159	S	611	633	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3459.0, meta_modificada: 3459.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:36, direccion:CA MINO TRAMO ENTRONQUE CHICHICAPA - RA. LIBERTAD 2DA SECCION - NICOLAS BRAVO 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA NICOLÁS BRAVO 3A SECC, 86617 NICOLÁS BRAVO 3RA. SECCIÓN, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA . lon:-93.14610262, lat:18.29626174)}	10-11-2021	17-12-2021	1,851,295.09	1,851,295.09	1,851,295.09	1,851,295.09	1,851,295.09	{cto1: (tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO NT-DOOTSM-PA-002/2021, contratista: PALOMA ALVAREZ DIAZ, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 1851295.09, importe_modificado: 1851295.09)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3459.0)}	{2040914/proyecto_FIN, 2040914/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

*B3*





000037

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraiso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR					
TAB 2104 0204 1963	Proyecto de inversión	651,354.27	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 651354.27, modificado: 651341.96}}	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMINO LOS CRUCES Y LOS PEREZ - 310791	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	310791	S	951	980	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 330.0, meta_modificada: 330.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 10, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO LIBRAMIENTO A DOS BOCAS - CARRETERA LAS FLORES 2DA SECCION KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA LAS FLORES 2A SECC, 86800 LAS FLORES 2DA. SECCIÓN, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A DOS B. lon: -93.23468447, lat: 18.4292594}}	17-11-2021	22-12-2021	651,341.96	651,341.96	651,341.96	651,341.96	651,341.96	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO NT-DOOTSM-PA-004/2021, contratista: RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 651354.27, importe_modificado: 651354.27}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 330.0}}	{2041963/proyecto_FIN, 2041963/proyecto_PROCESO, 2041963/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

*[Handwritten signature]*



000038

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR				
TAB 2104 0204 2073	Proyecto de inversión	868,673.73	{ff: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868673.73, modificado:867949.03)}	AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMINO LA BAJADA Y LOS HERRERAS - 311208	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	311208	S	817	756	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 355.0, meta_modificada: 355.0}}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO CARRETERA VECINAL PARAISO - COMALCALCO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, 86600 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA FEDERAL PARAISO -	17-11-2021	22-12-2021	867,949.03	867,949.03	867,949.03	867,949.03	867,949.03	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:CO NT-DOOTSM-PA-003/2021, contratista: JUAN CARLOS DE LA CRUZ MONTEJO convocante:MUNICIPIO DE PARAISO, monto:868673.63, importe_modificado:868673.63}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:355.0}}	{2042073/proyecto_INICIO, 2042073/proyecto_PROCESO, 2042073/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				

*Mx*



000039

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR
TAB 2104 0204 2541	Proyecto de inversión	1,635,362.34	{ff1: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1635362.34, modificado: 1635362.33}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA - 312779	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	312779	S	598	618	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3272.0, meta_modificada: 3272.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 50, direccion: CALLE REVOLUCION EJIDO OCCIDENTE SAN FRANCISCO, 86616 OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), PARAISO TABASCO ENTRE CARRETERA MOCTEZUMA - POTRERITOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE RE, lon: -93.25198112, lat: 18.33207482}}	23-11-2021	17-12-2021	1,635,362.33	1,635,362.33	1,635,362.33	1,635,362.33	1,635,362.33	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CONDOTSMPA-007/2021, contratista: CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 1635362.34, importe_modificado: 1635362.34}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3272.0}}	{2042 proyecto_FIN, 20425 41/proyecto_PROCESO, 20425 41/proyecto_INICIO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones



000040

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB 2104 0204 2709	Proyecto de inversión	3,085,356.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3085356.57, modificado:3085354.91}}	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO EN LA VILLA PUERTO CEIBA, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. - 313303	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	313303	S	1,414	1,366	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2196.0, meta_modificada: 2196.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion: CALLE 10 DE MAYO VILLA PUERTO CEIBA, 86610 PUERTO CEIBA, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE, CALLE MECOACAN LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE 10 DE MAYO DE LA VILLA PUERTO CEIBA DEL MUNI, lon:-93.18086173, lat:18.41172808}}	23-11-2021	22-12-2021	3,085,354.91	3,085,354.91	3,085,354.91	3,085,354.91	3,085,354.91		{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO NT-DOOTSM-PA-006/2021, contratista: DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 3085356.57, importe_modificado: 3085356.57}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2196.0}}	{2042709/proyecto_INICIO, 2042709/proyecto_FIN, 2042709/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

*Handwritten signature or initials.*



000041

CICLO	2022	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	27	ENTIDAD_RESPONSABLE	Tabasco	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	14	MUNICIPIO_RESPONSABLE	Paraíso	INSTITUCION_EJECUTORA	MUNICIPIO DE PARAISO	TRIMESTRE	5	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR					
TAB 2104 0204 4111	Proyecto de inversión	680,035.55	{ff: {ciclo_recurso: 2021, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 680035.55, modificado: 675125.5}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON GRAVA DE 1 1/2 EN LA ENTRADA EL BUGUI - 318447	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	318447	S	2,613	2,565	0	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 270.0, meta_modificada: 270.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 27, direccion: CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA COLONIA QUINTÍN ARAUZ, 86608 QUINTÍN ARAUZ, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA Y CAMINO MISAE DE LA CRUZ, LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA AL BUGUI UBICADA SOBRE ENTRE L, lon: -93.20914826, lat: 18.38490809}}	19-11-2021	13-12-2021	675,125.50	675,125.50	675,125.50	675,125.50	675,125.50	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO NT-DOOTSM-PA-005/2021, contratista: ENRIQUE FABIAN JIMENEZ CARBAJAL, convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 682035.55, importe_modificado: 682035.55}}	{meta 1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 270.0}}	{2044 111/proyecto_INICIO, 20441 11/proyecto_FIN, 20441 11/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validados	Sin observaciones	Sin observaciones					



000042

DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB 2104 0204 9991	Proyecto de inversión	87,587.49	(ff: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87587.49, modificado:87587.49})	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA ENTRE GUTIERREZ ZAMORA Y REGINO HERNANDEZ LLERGO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. - 340002	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	340002	S	12,946	12,240	0	{meta 1: {unidad_medidas: Metro lineales, meta: 75.0, meta_modificada: 75.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA CIUDAD PARAISO CENTRO, 86805 PARAISO, PARAISO TABASCO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE REGINO HERNANDEZ LLERGO, CALLE GUTIERREZ ZAMORA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA, lon: 93.21092625, lat:18.39892057}}	01-12-2021	15-12-2021	87,587.49	87,587.49	87,587.49	87,587.49	87,587.49	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: CO NT-GOOTSM-PA-008/2021, contratista: CONSTRU DPA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE PARAISO, monto: 446410.61, importe_modificado: 446410.61}}	{meta 1: {unidad_medidas: Metro lineales, avance: 75.0}}	{2049991/proyecto_INICIO, 2049991/proyecto_FIN, 2049991/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



*[Signature]*  
LIC. ANA LUISA CASTELLANOS HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



*[Signature]*  
LIC. DIEGO MARQUEZ JAVIER  
DIRECTOR DE PROGRAMACION





000044

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ciclo de Recurso	2021																				
Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EL IMPORTE DE \$635.76 SON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOS CUALES SE REINTEGRAN EN LAS TRANSFERENCIAS NUM. 008333165 Y 0083338123. EL IMPORTE POR \$31,674.04 SON DE RECURSOS NO EJERCIDOS QUE SE REINTEGRO CON LA TRANSFERENCIA NUM. 0083338141, 0083338152, 0083338112.
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Paraíso			2 - Gasto de Inversión	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	498,337.26	13,812,389.78	13,812,389.78	13,812,389.78	13,812,389.78	13,812,389.78	13,812,389.78	13,812,389.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Paraíso			2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	7,746,675.84	31,628,561.13	31,628,561.13	31,628,561.13	31,628,561.13	31,628,561.13	31,628,561.13	31,628,561.13	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





000045

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraíso	Ciclo de Recurso	2021																				
Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	46,796,605.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EL IMPORTE DE \$28,230.30 ES POR SANCIÓN ECONOMICA LO CUAL SE REINTEGRA A LA TESOFE CON TRANSFERENCIA NUM. 9894154024, EL IMPORTE TOTAL DE \$11,160.26 SON RECURSOS NO EJERCIDOS AL 31 DE MARZO DEL 2022, DEVUELTOS A LA TESOFE CON TRANSFERENCIA NUM. 9909403617, ASI COMO LOS INTERESES GENERADOS POR UN TOTAL DE \$4,262.03 DEVUELTOS A LA TESOFE CON TRANSFERENCIA NUM. 6094154044 Y 4045908606.	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	0.00	9,589,507.83	9,589,507.83	9,589,507.83	9,589,507.83	9,589,507.83	9,589,507.83	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	21,602,039.81	21,514,794.89	21,514,794.89	21,514,794.89	21,514,794.89	21,514,794.89	21,514,794.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		



000046

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraíso	Ciclo de Recurso	2021																			
Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	1,880,010.07	1,893,250.17	1,893,250.17	1,893,250.17	1,893,250.17	1,893,250.17	1,893,250.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	9,802,664.14	8,027,597.93	8,027,597.93	8,027,597.93	8,027,597.93	8,027,597.93	8,027,597.93	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	3,256,614.91	3,040,898.47	3,040,898.47	3,040,898.47	3,040,898.47	3,040,898.47	3,040,898.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	4,675,587.69	4,565,058.32	4,565,058.32	4,565,058.32	4,565,058.32	4,565,058.32	4,565,058.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



000047

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ciclo de Recurso	2021																				
Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	369,710.18	443,155.90	443,155.90	443,155.90	443,155.90	443,155.90	443,155.90	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	504,874.49	504,874.49	504,874.49	504,874.49	504,874.49	504,874.49	504,874.49	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	4,882,346.69	4,298,413.73	4,298,413.73	4,298,413.73	4,298,413.73	4,298,413.73	4,298,413.73	4,298,413.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	1,189,308.87	1,190,593.25	1,190,593.25	1,190,593.25	1,190,593.25	1,190,593.25	1,190,593.25	1,190,593.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Handwritten signature and initials.



000048

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraíso	Ciclo de Recurso	2021																				
Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	2,925,058.17	2,831,098.94	2,831,098.94	2,831,098.94	2,831,098.94	2,831,098.94	2,831,098.94	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	338,926.89	361,474.56	361,474.56	361,474.56	361,474.56	361,474.56	361,474.56	361,474.56	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,991.20	22,164.12	22,164.12	22,164.12	22,164.12	22,164.12	22,164.12	22,164.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	14,152.28	14,618.32	14,618.32	14,618.32	14,618.32	14,618.32	14,618.32	14,618.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



000049

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraíso	Ciclo de Recurso	2021																			
Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	36,614.40	63,035.67	63,035.67	63,035.67	63,035.67	63,035.67	63,035.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	216 - Material de limpieza	124,999.23	156,047.84	156,047.84	156,047.84	156,047.84	156,047.84	156,047.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	28,537.40	51,452.48	51,452.48	51,452.48	51,452.48	51,452.48	51,452.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	3,652.84	2,181.96	2,181.96	2,181.96	2,181.96	2,181.96	2,181.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



000050

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ciclo de Recurso	2021																				
Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Program a Fondo Convenio - Especifico	Depende ncia Ejecutora	Rendimient o Financiero	Reintegr o	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Captura)	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	215,790.08	256,659.14	256,659.14	256,659.14	256,659.14	256,659.14	256,659.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	245 - Vidrio y productos de vidrio	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	7,301.17	16,690.24	16,690.24	16,690.24	16,690.24	16,690.24	16,690.24	16,690.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



000051

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ciclo de Recurso	2021																			
Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	2,479.86	255.20	255.20	255.20	255.20	255.20	255.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	95,021.29	49,570.86	49,570.86	49,570.86	49,570.86	49,570.86	49,570.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	39,551.28	39,551.28	39,551.28	39,551.28	39,551.28	39,551.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	11,692.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



000052

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraíso	Ciclo de Recurso	2021	Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Program a Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegr o	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recasudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Captura)	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005								Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	0.00	356.12	356.12	356.12	356.12	356.12	356.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005								Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	4,416,527.08	4,822,525.25	4,822,525.25	4,822,525.25	4,822,525.25	4,822,525.25	4,822,525.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005								Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	3,570,000.00	2,331,739.20	2,331,739.20	2,331,739.20	2,331,739.20	2,331,739.20	2,331,739.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005								Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y protección personal	42,000.00	39,973.60	39,973.60	39,973.60	39,973.60	39,973.60	39,973.60	39,973.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





000053

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraíso	Ciclo de Recurso	2021	Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005								Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	274 - Productos textiles	0.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005								Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	2,160,000.00	1,233,056.80	1,233,056.80	1,233,056.80	1,233,056.80	1,233,056.80	1,233,056.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005								Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	0.00	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005								Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	6,808.72	5,550.60	5,550.60	5,550.60	5,550.60	5,550.60	5,550.60	5,550.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



000054

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraíso	Ciclo de Recurso	2021	Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clavo Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					Municipio de Paraíso						1 - Gasto corriente	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	835.20	1,937.20	1,937.20	1,937.20	1,937.20	1,937.20	1,937.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					Municipio de Paraíso						1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,342,016.18	1,417,849.64	1,417,849.64	1,417,849.64	1,417,849.64	1,417,849.64	1,417,849.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					Municipio de Paraíso						1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005					Municipio de Paraíso						1 - Gasto corriente	338 - Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



000055

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ciclo de Recurso	2021																			
Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	100,000.00	97,092.00	97,092.00	97,092.00	97,092.00	97,092.00	97,092.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	927,952.01	984,405.24	984,405.24	984,405.24	984,405.24	984,405.24	984,405.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	44,161.20	44,161.20	44,161.20	44,161.20	44,161.20	44,161.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,922.00	18,792.00	18,792.00	18,792.00	18,792.00	18,792.00	18,792.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



000056

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraíso	Ciclo de Recurso	2021																				
Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Program a Fondo Convenio - Especifico	Depende ncia Ejecutora	Rendimient o Financiero	Reintegr o	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Captura)	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	49,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	261,003.48	404,560.03	404,560.03	404,560.03	404,560.03	404,560.03	404,560.03	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	16,077.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	371 - Pasajes aéreos	26,500.01	7,830.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



000057

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraíso	Ciclo de Recurso	2021																				
Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	23,588.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



000058

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraíso	Ciclo de Recurso	2021	Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005								Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	2,718,660.00	2,718,660.00	2,718,660.00	2,718,660.00	2,718,660.00	2,718,660.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005								Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades	126,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005								Municipio de Paraíso			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	1,968,369.96	1,968,369.96	1,968,369.96	1,968,369.96	1,968,369.96	1,968,369.96	1,968,369.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005								Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	316,008.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	IMPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE FUERON REINTEGRADOS TRANSFERENCIA NUM. 3805908625 CON REFERENCIA NUM. 140122 DE FECHA 14 ENERO 2022.



000059

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ciclo de Recurso	2021																			
Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	121 - Honorarios asimilables a salarios	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,000.00	17,999.99	17,999.99	17,999.99	17,999.99	17,999.99	17,999.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



000080

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ciclo de Recurso	2021																				
Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010		Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010		Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010		Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	248 - Materiales complementarios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010		Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010		Municipio de Paraiso			1 - Gasto corriente	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





000061

Entidad	Tabasco	Municipio	Paraíso	Ciclo de Recurso	2021																				
Tipo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	0.00	116,999.99	116,999.99	116,999.99	116,999.99	116,999.99	116,999.99	116,999.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010		Municipio de Paraíso			1 - Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010		Municipio de Paraíso			2 - Gasto de inversión	511 - Muebles de oficina y estantería	26,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





000063

Ciclo	2021	Periodo	5	Trimestre	5	Entidad Federativa	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0	100	Validado												
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	42.85714	42.85714	45.16129	94.9	Validado												

*M. J.*



000084

Ciclo	2021	Periodo	5	Trimestre	5	Entidad Federativa	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	57.14286	57.14286	54.83871	95.97	Validado												
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167394	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	184.0541	184.05412	100	54.33	Validado												

*[Handwritten signature]*



000065

Ciclo	2021	Periodo	5	Trimestre	5	Entidad Federativa	Tabasco	Municipio	Paraíso	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	162647	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1		1		1	100	Validado										

*Rd*



000066

Ciclo	2021	Periodo	5	Trimestre	5	Entidad Federativa	Tabasco	Municipio	Paraíso	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Fujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado												
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado												

*[Handwritten signature]*



000067

Ciclo	2021	Periodo	5	Trimestre	5	Entidad Federativa	Tabasco	Municipio	Paraiso	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167389	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	5.85074	5.85074	5.84044	99.82	Validado												

  
 LIC. ANA LUISA CASTELLANOS HERNANDEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



  
 LIC. DIEGO MARQUEZ JAVIER  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PARAISO TABASCO  
 2021-2024

Reporte de Recursos Federales Transferidos

**Módulo  
Evaluaciones**

**(Del Desempeño de los Programas)**

**CIERRE DEFINITIVO  
2021**

*M x*



000069

**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

# Resumen de la Evaluación

FAIS

*Mx*

27 - TABASCO

14 - Paraíso



[www.shcp.gob.mx](http://www.shcp.gob.mx)

000070

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño

FAIS

**Entidad Federativa**

27 - TABASCO

**Municipio**

14 - Paraíso

**Programa Evaluado**

FAIS

**Año de la Evaluación**

2021

**Tipo de Evaluación**

**Costo (\$)**

Específicas del desempeño

308,500.00

**Fuente de Financiamiento**

**Modalidad de Contratación**

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

**Evaluador**

Tecnología Social para el Desarrollo SA de CV

**Coordinador de la Evaluación**

Miguel Ángel González Jiménez

**Objetivos de la Evaluación**

Reportar los resultados y productos del programa evaluado durante el ejercicio fiscal 2020 mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2020, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa. Contar con una Evaluación Integral del programa que valore de manera breve su desempeño en distintas áreas.

*Mx*



www.shcp.gob.mx

**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO


Sistema de Evaluación del Desempeño

**Resumen Ejecutivo de la Evaluación**

El presente documento se compone de 10 capítulos. Primero, se tiene la *Metodología*, donde se explica en qué consiste la evaluación y el procedimiento para su desarrollo. Una vez presentado esto se tiene el capítulo de *Antecedentes del FISM* y su importancia como medio para el combate a la pobreza, el cual muestra una breve revisión conceptual del FISM y de sus antecedentes. Continuando con el capítulo del *Análisis de la Inversión del FISM 2020*, en el cual se da a conocer la inversión del FISM en cuanto al destino y uso de los recursos, según la normatividad vigente. Posteriormente se tienen los capítulos donde se analiza el desempeño a partir del programa seleccionado. Así se tiene el capítulo *Descripción del Programa Presupuestario*, donde se presentan las características del programa K032 Infraestructura para el Desarrollo Social, por medio del cual se evaluará el desempeño. Continuando con el capítulo de *Resultados y Productos*, en el cual se analiza el cumplimiento en cuanto a los indicadores propuestos con el objetivo de validar el desempeño del FISM y verificar el logro de las metas propuestas. En el capítulo *Cobertura*, se analiza el logro del programa en cuanto a la atención brindada e identificando la población potencial, objetivo y atendida. Se continúa con el capítulo de *Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora*, donde se identifican aquellas recomendaciones dadas por evaluaciones externas previamente realizadas y que habrían de ser atendidas por las autoridades municipales. Luego se tiene el capítulo referente a los *Avances del programa en el ejercicio actual*, el cual analiza la programación de los recursos realizada hasta el momento del desarrollo de la presente Evaluación, en cuanto a obras del programa de Infraestructura para el Desarrollo Social. Finalmente se tienen los capítulos de *Análisis FODA y Recomendaciones* y las *Conclusiones*, derivadas del proceso de la evaluación.

By

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

## Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Resumen Ejecutivo Paraiso FISM_EJERC FISCAL 2020.pdf	Resumen Ejecutivo Paraiso, FAIS ejercicio Fiscal 2020
Evaluación integral	EvaluaciónDesempeño_FISM.pdf	Evaluación Específica al desempeño del programa presupuestario de "K032 Infraestructura para el Desa
Anexos	Formato de Difusión Paraiso FISM EJERCICIO FISCAL 2020.pdf	Formato de Difusión Paraiso, FAIS ejercicio Fiscal 2020
Términos de Referencia	TdR_ESPECIFICA_DESEMPENÑO_K032.pdf	Tdr Especifica de Desempeño


## PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PARAISO TABASCO  
2021-2024

  
LIC. ANA LUISA CASTELLANOS HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PARAISO TABASCO  
2021-2024

  
LIC. DIEGO MARQUEZ JAVIER  
DIRECTOR DE PROGRAMACION

000073

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Sistema de Evaluación del Desempeño



# Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

*M d*


27 - TABASCO

14 - Paraíso



[www.shcp.gob.mx](http://www.shcp.gob.mx)

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

FORTAMUN

**Entidad Federativa**

27 - TABASCO

**Municipio**

14 - Paraíso

**Programa Evaluado**

FORTAMUN

**Año de la Evaluación**

2020

**Tipo de Evaluación****Costo (\$)**

Específicas del desempeño

308,500.00

**Fuente de Financiamiento****Modalidad de Contratación**

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

**Evaluador**

Tecnología Social para el Desarrollo SA de CV

**Coordinador de la Evaluación**

Miguel Ángel González Jiménez

**Objetivos de la Evaluación**

1. Reportar los resultados y productos del programa evaluado durante el ejercicio fiscal 2020 mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa. 2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2020, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas. 4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa. 5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa. 6. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública valorados en la FED, con una Ficha Narrativa y una Ficha de Monitoreo y Evaluación por programa que valore de manera breve su desempeño en distintas áreas.



www.shcp.gob.mx

**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO


Sistema de Evaluación del Desempeño

**Resumen Ejecutivo de la Evaluación**

La evaluación de los fondos y sus resultados forma parte del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como del programa de mejoramiento de la gestión, mismo que a su vez, se articula sistemáticamente con la planeación y el proceso presupuestario. Ante esto el Artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) menciona: La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales; (DOF 30-12-2015). En el artículo 111, se concreta más claramente el objetivo de la medición, y se especifica que el sistema de evaluación del desempeño; [¿] permitirá identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público. [¿] dicho sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo será obligatorio para los ejecutores de gasto. (DOF 30-12-2015). A este conjunto de normas se anexa la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), donde se señala la obligatoriedad de cumplir con la ley para todos los niveles de gobierno, lo que da origen a la armonización contable y al ente que la regula, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). En esta ley se menciona la integración de la cuenta pública en las entidades federativas, en sus fracciones III y IV del artículo 53 señalan que: La cuenta pública de las entidades federativas contendrá como mínimo:

M3

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

Sistema de Evaluación del Desempeño

## Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Formato de Difusión Paraiso FORTAMUN EJERCICIO FISCAL 2020.pdf	Resumen Ejecutivo Paraiso, FORTAMUN ejercicio Fiscal 2020
Evaluación integral	EvaluaciónDesempeño_FORTAMUN.pdf	Evaluación Especifica al desempeño del programa presupuestario " E46 Salvaguarda de la integridad fis
Anexos	Formato de Difusión Paraiso FORTAMUN EJERCICIO FISCAL 2020.pdf	Resumen Ejecutivo Paraiso, FORTAMUN ejercicio Fiscal 2020
Términos de Referencia	TdR_ESPECIFICA_DESEMPEÑO_E46 FORTAMUN.pdf	TdR_ESPECIFICA_DESEMPEÑO_E46 FORTAMUN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PARAISO TABASCO  
2021-2024

LIC. ANA LUISA CASTELLANOS HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPALDIRECCIÓN DE  
PROGRAMACIÓNAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PARAISO TABASCO  
2021-2024

LIC. DIEGO MARQUEZ JAVIER  
DIRECTOR DE PROGRAMACION